



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PROGRAMMA DI AZIONE E
COESIONE



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

DETERMINAZIONE DEL DIRITTORE GENERALE

N. 96 del 17/03/2026

Oggetto: “Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C – Cod. Caronte: SI_1_34113 - Determina di approvazione e liquidazione del Certificato n. 2 del 26 febbraio 2026 per il pagamento del 2° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 20 febbraio 2026 dall'Impresa Edilcap S.r.l.-

PROPOSTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- il sottoscritto dirigente è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, con prot. n. 3594/DG del 2 maggio 2023 del Direttore Generale dell'ESA, per gli “Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG).” P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP: F38E23000140001”;
- con D.R.S. n. 7258 del 29 dicembre 2023, viene approvata la convenzione, allegata al suddetto decreto, tra il Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR) e l'ESA (soggetto direttamente designato quale beneficiario) per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con progetto esecutivo denominato “Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG) in territorio del Comune di Acate (RG)”, CUP F38E23000140001;
- in data 16 gennaio 2024 lo scrivente R.U.P., ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, ha validato – in linea tecnica - il progetto esecutivo inerente gli “Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione

del rischio idrogeologico)” CUP: F38E23000140001 - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;

- con Determina del Direttore Generale n. 3 del 17 gennaio 2024, il R.U.P. ha approvato - in linea amministrativa - il progetto esecutivo riguardante gli “*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)*” CUP: F38E23000140001 - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;
- con D.R.S. n. 309 dell’1 febbraio 2024, viene disposta la liquidazione ed il pagamento, per l’anno 2024, in favore dell’E.S.A., della somma complessiva pari ad € 3.000.000,00 a valere sull’impegno di cui al DRS n. 7258 del 29/12/2023, quale anticipazione del 50% per l’attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato “*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’efficienza dell’areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG)*”, CUP F38E23000140001;

CONSIDERATO CHE:

- con Determina del Direttore generale n. 401 del 17 aprile 2025 - che rettifica la Determina del Direttore generale n. 248 dell’ 11 marzo 2025 di aggiudicazione dei lavori in appalto all’Operatore Economico Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24 - viene impegnato l’importo di aggiudicazione dei lavori in appalto relativi agli “*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’efficienza dell’areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG)*”, CUP F38E23000140001, pari ad € 2.281.149,87, cui vanno aggiunti € 54.110,18 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € **2.335.260,05** oltre IVA, per un totale complessivo di € **2.849.017,26**;
- con Determina del Direttore Generale n. 345 del 6 marzo 2025, lo scrivente RUP ha proceduto di affidare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs 36/2023, all’ O.E. Ing. Alessandro Paternò Raddusa, con studio in Catania, via Ingegnere, 53, P. IVA: 02733270876 - che ha redatto il progetto esecutivo in questione - l’incarico professionale di Direttore dei Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e redattore del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto inerenti gli “*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)* - CUP F38E23000140001;
- in data 23 aprile 2025 è stato stipulato tra la scrivente Stazione Appaltante, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Candore, e la ditta Edilcap S.r.l., rappresentata dall’Amministratore Unico e Legale e Rappresentante dalla Signora Carmela Russo, il contratto di affidamento lavori, trasmesso in data 18 aprile 2025, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 6405 in pari data, in seguito alle verifiche del possesso dei requisiti ex art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023, per un importo contrattuale di € **2.335.260,05** oltre IVA, per un totale complessivo di € 2.849.017,26;
- con nota n. 6594/2025 del 23 aprile 2025 lo scrivente Responsabile Unico del Progetto ha autorizzato il summenzionato Direttore dei Lavori a procedere alla consegna dei medesimi;

VISTA:

- la Determina del Direttore Generale n. 744 del 12 settembre 2025, con la quale viene riconosciuto alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871, con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24, aggiudicataria dell'appalto dei lavori relativi agli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)*". P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 - l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per complessivi € 569.803,45 (cinquecentosessantanovemilaottocentotré/45), IVA compresa;

SPECIFICATO CHE:

- nel superiore provvedimento viene dato atto che le suddette somme verranno recuperate progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 125, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;
- la Direzione Lavori ha provveduto in data 12 maggio 2025 alla consegna dei lavori ed ha accertato in data 14 luglio 2025 il concreto inizio degli stessi;

PRESO ATTO CHE:

- i lavori in appalto risultano in opera dalla summenzionata data ed a tutt'oggi in fase di esecuzione;

VISTI:

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1, eseguiti a tutto il 17 settembre 2025, unitamente al Libretto delle misure e al Registro di contabilità n. 1, per un importo dei lavori eseguiti pari ad € 439.785,97, al netto del ribasso d'asta;
- il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal D.L. e sottoscritto dal RUP in data 30 settembre 2025, con cui si certifica che si può pagare all'Impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n. 24, la rata di acconto di euro € 349.700,00, oltre IVA al 22%;
- Vista la determina del Direttore Generale n. 684 del 22 ottobre 2025, con la quale viene liquidato alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n. 24, ai termini dell' art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fattura n. 3/PA/2025 del 1° ottobre 2025, per la somma di € 349.700,00, oltre IVA al 22% pari a € 76.934,00, per un importo complessivo pari ad € 426.634,00, (diconsi euro quattrocentoventiseimilaseicentotrentaquattro/00), in regime di *split payment*;

PRESO ATTO CHE:

- in corso d'opera, l'Impresa esecutrice dei lavori Edilcap S.r.l. con PEC del 27 settembre 2025, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 14396 del 29 settembre 2025, ha formulato proposta migliorativa inerente un "*Piano Strutturato per la Gestione degli Sfalci Vegetali e dei Rifiuti Eterogenei*" derivanti da interventi di manutenzione idraulica;

VISTI:

- il parere tecnico reso dall' Ing. Alessandro Paternò Raddusa n.q. di progettista e Direttore dei Lavori in appalto del 15 ottobre 2025, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 15574 del 16 ottobre 2025, espresso nei seguenti termini: *“seppure il previsto aumento dell'importo contrattuale non renderebbe legittimo il piano di riutilizzo dei rifiuti da parte dell'Impresa, la circostanza che la proposta non varia complessivamente la spesa dell'appalto nonché determina un sensibile miglioramento di tipo ambientale, rendono la proposta accoglibile, a parere dello scrivente D.L.”*;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di tale parere, con nota trasmessa a mezzo PEC prot. n. 16641 del 3 novembre 2025, il R.U.P. ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere apposita Perizia di Variante e Suppletiva che recepisca quanto contenuto nel suddetto parere della D.L.;

ACCERTATO CHE:

- nella Perizia in esame il complessivo maggiore importo netto dei lavori pari ad **€ 158.018,75**, corrispondente al 6,8%, viene assorbito tramite l'utilizzo delle somme a disposizione già previste per gli oneri di accesso in discarica per materiali da scavo, sfalci e verde, rientra nell'importo finanziato di cui al D.R.S. n. 7258 del 29 dicembre 2023, come da sottostante Quadro Economico di confronto tra Progetto e Perizia:

<i>Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1</i>		
CUP: F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C		
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO		
	Progetto	PVS
A) LAVORI		
A1) Importo lavori in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 3.022.000,00	€ 3.227.590,41
A2) di cui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 54.110,16	€ 54.110,16
A3) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 2.967.889,84	€ 3.173.480,25
A4) Ribasso d'asta del 23,14% (23,139% di A3)	€ 686.740,03	€ 734.311,60
A5) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A4+A2)	€ 2.335.259,97	€ 2.493.278,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Imprevisti	€ 302.200,00	€ 298.761,98
B2) Direzione Lavori, CSE e CRE	€ -	€ 70.302,51
B3) Redazione perizia di variante e suppletiva	€ -	€ 3.507,70
B4) Oneri previdenziale spese tecniche (4% di B2+B3)	€ -	€ 2.952,41
B5) Incentivo per competenze tecniche interne art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,8*2% di A1)	€ -	€ 51.641,45
B6) Oneri di accesso in discarica per materiali da scavo	€ 92.689,57	€ -
B7) Oneri di accesso in discarica per sfalci e verde	€ 138.436,00	€ -
B8) Somme per prove cessione materiali di scavo	€ 16.500,00	€ 16.500,00
B9) IVA su lavori al 22%	€ 664.840,00	€ 548.521,34
B1) IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	€ -	€ 16.887,78

B11	Accantonamento da ribasso d'asta (23,139% di A3)	€ 686.740,03	€ 734.311,60
C)	Totale somme a disposizione	€ 1.901.405,60	€ 1.743.386,76
D)	IMPORTO TOTALE (A5+C)	€ 4.236.665,57	€ 4.236.665,57

VISTI:

- la Determina del Direttore generale n. 1000 del 9 dicembre 2025, con la quale viene approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 12 novembre 2025 e rimodulato il Quadro Economico dei lavori in appalto come di seguito specificato:

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1			
	CUP: F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C		
	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
	QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 3.227.590,41	
A2)	di cui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 54.110,16	
A3)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 3.173.480,25	
A4)	Ribasso d'asta del 23,14% (23,139% di A3)	€ 734.311,60	
A5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A4+A2)	€ 2.493.278,81	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Imprevisti	€ 298.761,98	
B2)	Direzione Lavori, CSE e CRE	€ 70.302,51	
B3)	Redazione perizia di variante e suppletiva	€ 3.507,70	
B4)	Oneri previdenziale spese tecniche (4% di B2+B3)	€ 2.952,41	
B5)	Incentivo per competenze tecniche interne art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,8*2% di A1)	€ 51.641,45	
B6)	Oneri di accesso in discarica per materiali da scavo	€ -	
B7)	Oneri di accesso in discarica per sfalci e verde	€ -	
B8)	Somme per prove cessione materiali di scavo	€ 16.500,00	
B9)	IVA su lavori (22% di A5)	€ 548.521,34	
B10)	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	€ 16.887,78	
B11)	Accantonamento da ribasso d'asta (23,139% di A3)	€ 734.311,60	
C)	Totale somme a disposizione	€ 1.743.386,76	
D)	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA (A5+C)	€ 4.236.665,57	

- l'Atto di sottomissione n. 1 registrato a Catania in data 31 dicembre 2025, serie 3, numero 2527;

RILEVATO CHE:

- il Direttore dei Lavori con PEC del 27 febbraio 2026 ha trasmesso al RUP e all'Impresa lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 20 febbraio 2026, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 3327 del 2 marzo 2026, così composto:
 - a) Libretto delle misure, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore;

- b) Registro di contabilità n. 2, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore;
- c) Certificato di pagamento n. 2, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori, con cui si certifica che si può pagare all'Impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871, con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24 - la seconda rata di euro € 1.234.922,00, oltre IVA al 22%;
- d) Stato di Avanzamento Lavori n. 2 eseguiti a tutto il 20 febbraio 2026, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori;
- che il RUP ha successivamente sottoscritto i superiori atti contabili, tutti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

VISTI:

- l'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la fattura n. 2/PA/2026 del 3 marzo 2026, emessa dall'Impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n. 24, per il pagamento del 2° S.A.L. dei lavori in appalto relativi agli "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)*". P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - eseguiti a tutto il 20 febbraio 2026, per l'importo di € 1.234.922,00, oltre IVA al 22% per € 271.682,84, per un importo complessivo di euro 1.506.604,84, (diconsi euro unmilione cinquecentoseimilaseicentoquattro/84), in regime di *split payment*;
- il DURC Numero Protocollo INAIL_53077593 Data richiesta 02/03/2026 Scadenza validità 30/06/2026, con esito regolare;
- la nota n. 2527 del 13 gennaio 2026, con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale Territoriale Servizio 4° Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 punto 8.3 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 30 aprile 2026;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di prendere atto dello Stato Avanzamento Lavori n. 2, eseguiti a tutto il 20 febbraio 2026, unitamente al Libretto delle misure e al Registro di contabilità n. 2, acquisiti agli atti dell'Ente con prot. n. 3327 del 2 marzo 2026, per un importo dei lavori eseguiti a misura pari ad € 1.993.234,81, al netto del ribasso d'asta;
- di approvare il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal D.L. e sottoscritto dal RUP in data 2 marzo 2026, con cui si certifica che si può pagare all'Impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871, con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24 - la seconda rata di euro € 1.234.922,00, oltre IVA al 22% per € 271.682,84, per un importo complessivo di **euro 1.506.604,84** (diconsi euro unmilione cinquecentoseimilaseicentoquattro/84);
- di liquidare alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n. 24, ai termini dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fattura n. 2/PA/2026 del 3 marzo 2026, emessa dalla medesima Impresa per il pagamento del 2°

S.A.L. dei lavori in appalto relativi agli “*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)*”. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - eseguiti a tutto il 20 febbraio 2026, per l’importo di € 1.234.922,00, oltre IVA al 22% per € 271.682,84, per un importo complessivo di **€ 1.506.604,84**, (diconsi euro unmilionecinquecentoseimilaseicentoquattro/84), in regime di split payment;

- di subimpegnare la superiore spesa di **€ 1.506.604,84** sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell’Ente 2026-2028, esercizio 2026, giusta Determina del Direttore Generale n. 401 del 17 aprile 2025, Atto ID 21126 – Impegno Fondo 250514 - in conformità alla suddetta nota autorizzativa.
- di trasmettere la presente Determina al Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR).

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Franco Greco



Oggetto: "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - Cod. Caronte: SI_1_34113 - Determina di approvazione e liquidazione del Certificato n. 2 del 26 febbraio 2026 per il pagamento del 2° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 20 febbraio 2026 dall'Impresa Edilcap S.r.l.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Servizio Meccanizzazione

Il R.U.P.

Dott. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO : 1522011

IMPEGNO : /

SUBIMPEGNO : 260547

ENTE SVILUPPO AGRICOLTO
UFFICIO BILANCIO

☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dr. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della Dirigenza dell'Amministrazione Regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente Sviluppo Agricolo, procedure attuative ex art. 44, comma 4, legge regionale del 28/12/2004 n. 17.

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata.

Vista e condivisa la proposta del R.U.P.;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto dello Stato Avanzamento Lavori n. 2, eseguiti a tutto il 20 febbraio 2026, unitamente al Libretto delle misure e al Registro di contabilità n. 2, acquisiti agli atti dell'Ente con prot. n. 3327 del 2 marzo 2026, per un importo dei lavori eseguiti a misura pari ad € 1.993.234,81, al netto del ribasso d'asta;
- di approvare il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal D.L. e sottoscritto dal RUP in data 2 marzo 2026, con cui si certifica che si può pagare all'Impresa Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871, con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24 - la seconda rata di euro € 1.234.922,00, oltre IVA al 22% per € 271.682,84, per un importo complessivo di **euro 1.506.604,84** (diconsi euro unmilione cinquecento sessantasei mila e quattrocentoquattro/84);
- di liquidare alla ditta Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n. 24, ai termini dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fattura n. 2/PA/2026 del 3 marzo 2026, emessa dalla medesima Impresa per il pagamento del 2° S.A.L. dei lavori in appalto relativi agli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)"*. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - eseguiti a tutto il 20 febbraio 2026, per l'importo di € 1.234.922,00, oltre IVA al 22% per € 271.682,84, per un importo complessivo di **€ 1.506.604,84**, (diconsi euro unmilione cinquecento sessantasei mila e quattrocentoquattro/84), in regime di split payment;
- di subimpegnare la superiore spesa di **€ 1.506.604,84** sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell'Ente 2026-2028, esercizio 2026, giusta Determina del Direttore Generale n. 401 del 17 aprile 2025, Atto ID 21126 - Impegno Fondo 250514 - in conformità alla suddetta nota autorizzativa.
- di trasmettere la presente Determina al Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR).

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
Dott. Mario Candore

