



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

Servizi allo Sviluppo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 79 DEL 29/10/2015

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO DELLE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO

N° DEL

Oggetto: Progetto di riqualificazione dei borghi rurali ESA.

Misura 322 – “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi - del PSR Sicilia 2007/2013” –
D.D.G. n. 74 del 6 febbraio 2013.

**Lavori per il recupero di due edifici (ex caserma C.C. e chiesa) e aree esterne
di Borgo Bruca in territorio di Busetto Palizzolo (TP).**

- Impegno definitivo sul bilancio dell'Ente delle somme occorrenti.

- Pagamento in acconto del I° S.A.L. e delle spese per la pubblicazione bando.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(O.d.S. n. 224 dell'8/07/2009)

PREMESSO :

- che l'Ente di Sviluppo Agricolo, nell'ambito del programma di recupero e di riqualificazione dei borghi rurali denominato “La Via dei borghi”, ha presentato il progetto definitivo per la realizzazione di un centro funzionale per la promozione del territorio rurale e dei suoi prodotti a Borgo Bruca, sito nel territorio del comune di Busetto Palizzolo (TP), attraverso la misura 322 del PSR Sicilia 2007/2013 “Sviluppo e rinnovamento di villaggi”;
- che con il D.D.G. n. 74 del 6 febbraio 2013 del Dirigente generale dell'Assessorato delle Risorse Agricole della Regione siciliana è stato finanziato il progetto in argomento per un importo di € 988.150,66, fissando il termine per l'esecuzione e la rendicontazione delle opere in 24 mesi;
- che, ai sensi dell'art. 9 del sopra citato D.D.G. 74/2013, è stato istituito il conto 203 riservato ai movimenti finanziari per il PSR 2007-2013 (lavori di recupero di Borgo Bruca) sul c/c bancario dell'Ente, IT 84D02008046000300011981 attraverso il quale si possono movimentare le somme in entrata e in uscita per la realizzazione dell'opera;
- che il gruppo di progettazione, nominato con O.d.S. n. 224 dell'8/07/2009, ha predisposto il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di due edifici di Borgo Bruca, per una spesa complessiva di euro 988.150,66;
- che il progetto, validato dal R.U.P. ai sensi della L. 109/94 e s.m.i., prot. n. 313 del 23/05/2013, è stato approvato dall'Ente con deliberazione n. 33/C.S. del 29/04/2014 resa esecutiva il 19/05/2014;
- che, con Determina del Direttore generale n. 40 del 25/07/2014, è stato approvato il bando di gara per i lavori in oggetto;

Data

- che, al termine della procedura aperta, la ditta Russo Costruzioni s.r.l., con sede a Casteldaccia (PA) in via San Giuseppe n.68, si è aggiudicata provvisoriamente i lavori in oggetto, giusto verbale del 19 febbraio 2015 e che si è proceduto alla relativa notifica ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- che, con nota prot. n. 117 del 09/02/2015, l'Ente ha chiesto all'Assessorato regionale dell'Agricoltura la concessione della proroga dei termini di scadenza previsti del D.D.G. n. 74/2013, per un tempo congruo alla esecuzione dei lavori;
- che, con nota prot. n. 18942 del 04/03/2015, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura ha trasmesso il decreto di proroga per soli sei mesi, con scadenza fissata al 22/08/2015;
- che con successivo D.D.S. n. 7513 del 5/10/2015 il Dirigente del Servizio IV dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura ha concesso l'ulteriore proroga fissando la scadenza al 10/11/2015;
- che con deliberazione n. 30/C.S. del 10/06/2015, restituita dall'organo di Vigilanza con nota n. 585/E del 20/07/2015 in quanto, a suo dire, ritenuta dallo stesso attività gestionale di ordinaria amministrazione, il Commissario Straordinario ha disposto:
 - 1- di istituire un capitolo in entrata e un capitolo in uscita, nel bilancio dell'Ente, per i movimenti contabili relativi al Decreto n. 74 del 6 febbraio 2013 del Dirigente generale dell'Assessorato delle Risorse Agricole della Regione Siciliana;
 - 2- di farsi carico, con fondi del bilancio dell'Ente, delle somme necessarie per l'anticipazione del pagamento dell'IVA;
 - 3- di richiedere una nuova proroga dei termini di cui al Decreto D.G. n. 74/2013;
 - 4- di farsi carico, nel caso di mancata ulteriore proroga e con fondi del bilancio dell'Ente, anche di eventuali differenze di somme occorrenti per il completamento dell'opera;
 - 5- di dare atto di indirizzo al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali e necessari per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di due edifici e di aree esterne di borgo Bruca, ivi compresa l'aggiudicazione definitiva dei lavori, giusto Verbale del 19/02/2015, nel rispetto delle norme vigenti e nei limiti temporali indicati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura di cui alla nota n. 42/408 del 5/06/2015;
- che con Determinazione n. 36 del 16 giugno 2015 il Direttore generale ha disposto:
 - 1 - di procedere all'aggiudicazione definitiva dei Lavori per la riqualificazione di due edifici ed aree esterne di borgo Bruca, relativo alla misura 322 del PSR Sicilia 2007/2013 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi - del PSR Sicilia 2007/2013" - D.D.G. n. 74 del 6 febbraio 2013, alla ditta Russo Costruzioni s.r.l., con sede a Casteldaccia (PA) in via San Giuseppe n.68, che ha offerto un ribasso del 35,6581% sull'importo a base d'asta di € 353.754,21 (importo complessivo dei lavori compresa mano d'opera e oneri per la sicurezza € 691.921,23), giusto Verbale di aggiudicazione provvisoria del 19/02/2015;
 - 2- di procedere, per ragioni di urgenza, alla "consegna dei lavori sotto riserva di legge", ordinando, con espressa accettazione dell'Impresa già in sede di verbale, di dare esecuzione alla realizzazione dell'intervento finanziato su Borgo Bruca operando in avanzamento per stralci funzionali, al fine di avere riconosciuta, nelle more della concessione di una ulteriore proroga, la spesa sostenuta dall'Ente nei limiti temporali indicati dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura nella nota n. 42/408 del 5/06/2015 - clausola che verrà riportata anche nel successivo contratto di appalto;
- che in aderenza con quanto disposto è stato istituito nel bilancio dell'Ente il capitolo in

- che con verbale del 24/06/2015 si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dell'art. 153 comma 1 del D.P.R. 207/2010;
- che in data 01/10/2015, con repertorio ESA n.1026, è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria Russo Costruzioni s.r.l., con sede a Casteldaccia (PA) in via San Giuseppe n.68, ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 5/10/2015 serie 1 numero 167;
- che è stata richiesta l'anticipazione, per come previsto nell'art. 6 del decreto di finanziamento, del 50% dell'imponibile ammesso a finanziamento pari a € 421.423,60;
- che con deliberazione n. 44/C.S. del 30/06/2015, restituita dall'organo di Vigilanza rispettivamente con nota 12919 del 23/07/2015 in quanto, a suo dire, ritenuta dallo stesso attività gestionale di ordinaria amministrazione; il Commissario straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente beneficiario del finanziamento, ha rilasciato la richiesta garanzia sull'anticipazione;
- che con disposizione AGEA pagamento 2015'52058000070PA0 del 21 ottobre 2015 è stata accreditata l'anticipazione di € 421.423,60 presso l'agenzia 16 UNICREDIT di piazza don Bosco Palermo;
- altresì che in data 19/10/2015 è stato notificato all'Ente un atto di pignoramento presso terzi con il quale sono state bloccate momentaneamente presso l'UNICREDIT S.p.A. le liquidità di cassa dell'ESA e fra queste anche la somma che l'AGEA ha accreditato quale anticipazione sui lavori in oggetto, giusta disposizione di pagamento 2015'52058000070PA0 del 21 ottobre 2015;

CONSIDERATO :

- che l'assegnazione e l'utilizzazione delle somme di cui alla presente proposta è stata comunque riconosciuta dall'Organo Politico di questo Ente con le deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 30/C.S. del 10/06/2015 e 44/C.S. del 30/06/2015;
- che, in attesa dell'udienza di convalida del pignoramento, prevista per il 16/12/2015, nella quale sarà rappresentata l'impignorabilità delle somme, ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies della Legge n. 231/2005, l'attuale disponibilità di cassa dell'Ente è contenuta nei limiti di circa € 250.000,00;

PRESO ATTO :

- dell'indirizzo espresso dal Commissario Straordinario;

VISTO :

- il S.A.L. n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 5/10/2015 redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Angelo Morello, per l'importo netto di € 352.401,72;
- il Certificato di Pagamento n.1 in data 21/10/2015;
- il D.U.R.C. della Ditta acquisito per via telematica in data 26/10/2015 con esito regolare;
- la fattura della Ditta Russo Costruzioni s.r.l. n° 14/99 del 12/10/2015 per l'importo di € 350.639,71 oltre IVA al 22% per complessivi € 427.780,45, acquisita alla pec dell'Ente in data 12/10/2015;
- la fattura n.300321 del 30/09/2014 e n.300353 del 30/10/2014 della A. Manzoni &C SpA per un totale di € 1.232,20, IVA compresa, per pubblicazioni bando di gara sul quotidiano "La Repubblica";

- la fattura n.3120 del 30/09/2014 e n. 3466 del 31/10/2014 dell'Edilservice srl per un totale di € 1.013,56, IVA compresa per pubblicazione del bando di gara sul quotidiano regionale "Quotidiano di Sicilia";
- l'art. 21 del contratto d'appalto dei lavori "tracciabilità di flussi finanziari ex art. 3 L.136/2010 ;

CONSIDERATO :

- che come riportato sul sito ANAC -voce D21- non sussiste l'obbligo di acquisizione del DURC per gli acquisti al dettaglio e nella fattispecie per il pagamento delle fatture inerenti la pubblicazione del bando;

RITENUTO :


- per le finalità di cui all'atto di indirizzo espresso con le deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 30/C.S. del 10/06/2015 e 44/C.S. del 30/06/2015, di impegnare definitivamente la somma di € 834.270,52, pari all'importo complessivo del finanziamento - € 988.150,66 - depurato del ribasso d'asta, al lordo dell'IVA sul ribasso, nella gestione provvisoria del cap. 715 - rubrica uscite - del bilancio dell'Ente, giusta autorizzazione n. 20406 del 5/10/2015 dell'Organo di vigilanza;
- che per la necessaria rendicontazione della spesa, che l'Ente dovrà effettuare per non compromettere il finanziamento acquisito, i pagamenti di che trattasi sono da ritenere urgenti ed indifferibili e rientranti tra le finalità di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003;
- di procedere pertanto, facendo fronte, per le considerazioni di cui anche in premessa, nei limiti della disponibilità di cassa e con fondi del bilancio dell'Ente, al pagamento in acconto del Certificato n. 1, relativo ai lavori eseguiti dalla Ditta Russo Costruzioni s.r.l. e delle fatture relative alla pubblicazione del bando di gara sul quotidiano nazionale La Repubblica e sul quotidiano regionale Quotidiano di Sicilia;
- che pertanto il credito delle Ditte di cui sopra è liquido ed esigibile e bisogna procedere al pagamento;

PROPONE :

- di impegnare definitivamente la somma di € 834.270,52, pari all'importo complessivo del finanziamento - € 988.150,66 - depurato del ribasso d'asta, al lordo dell'IVA sul ribasso, nella gestione provvisoria del cap. 715 - rubrica uscite - del bilancio dell'Ente, , giusta autorizzazione n. 20406 del 5/10/2015 dell'Organo di vigilanza;
- di liquidare alle ditte sotto specificate la somma complessiva di € 250.245,76, così distribuita:
 - alla ditta Russo Costruzioni s.r.l., con sede a Casteldaccia (PA) in via San Giuseppe n.68, in acconto sulla fattura n° 14/99 del 12/10/2015 relativa al I° S.A.L., l'importo di € 248.000,00 IVA inclusa (€ 203.278,69 imponibile + € 44.721,31 IVA), codice IBAN: IT30X0306943071100000003300;
 - alla ditta A.Manzoni &C SpA l'importo di € 1.232,20, IVA compresa, per pubblicazioni bando di gara sul quotidiano "La Repubblica", giusta fattura n.300321 del 30/09/2014 e n.300353 del 30/10/2014; codice IBAN: IT91P0306909420001320392294;
 - alla ditta Edilservice srl l'importo di € 1.013,56, IVA compresa per pubblicazione del bando di gara sul quotidiano regionale "Quotidiano di Sicilia", giusta fattura n.3120 del 30/09/2014 e n. 3466 del 31/10/2014; codice IBAN: IT10S0301916903000000275899;

- la somma di € 250.245,76 trova copertura finanziaria nella gestione provvisoria dell'apposito capitolo cap. 715 - rubrica uscite - del bilancio dell'Ente, giusta autorizzazione n. 20406 del 5/10/2015 dell'Organo di vigilanza;

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Antonino Pisciotta)




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
- NEGATIVO



Il Responsabile dell'Unità di Staff
Servizi allo Sviluppo
(Ing. Antonino Pisciotta)




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- POSITIVO
- NEGATIVO

Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario
Dot.ssa Marisa Barraco

STAVATTO 150/2015
350475 - 350476 - 350477



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003, art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004, art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. n. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con deliberazione della Giunta di Governo regionale n. 400 del 12.10.2012, è stata comunicata l'esecutività della deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTO il D.D.G. n. 000565 del 08/02/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTA la nota prot. n. 11536 del 27/03/2013 dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;

VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, rep. 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con deliberazione n. 48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato regionale alle Risorse Agricole e Alimentari con nota prot. n. 22684 dell'11/07/2013;

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA,

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di impegnare definitivamente la somma di € 834.270,52, pari all'importo complessivo del finanziamento - € 988.150,66 - depurato del ribasso d'asta, al lordo dell'IVA sul ribasso, nella gestione provvisoria del cap. 715 - rubrica uscite - del bilancio dell'Ente, , giusta autorizzazione n. 20406 del 5/10/2015 dell'Organo di vigilanza;

DISPONE

- di liquidare alle ditte sotto specificate la somma complessiva di € 250.245,76, così distribuita:
 - alla ditta Russo Costruzioni s.r.l., con sede a Casteldaccia (PA) in via San Giuseppe n.68, in acconto sulla fattura n° 14/99 del 12/10/2015 relativa al I° S.A.L., l'importo di €

248.000,00 IVA inclusa (€ 203.278,69 imponibile + € 44.721,31 IVA), codice IBAN: IT30X0306943071100000003300;

- alla ditta A.Manzoni &C SpA l'importo di € 1.232,20, IVA compresa, per pubblicazioni bando di gara sul quotidiano "La Repubblica", giusta fattura n.300321 del 30/09/2014 e n.300353 del 30/10/2014; codice IBAN: IT91P0306909420001320392294;;

- alla ditta Edilservice srl l'importo di € 1.013,56, IVA compresa per pubblicazione del bando di gara sul quotidiano regionale "Quotidiano di Sicilia", giusta fattura n.3120 del 30/09/2014 e n. 3466 del 31/10/2014; codice IBAN: IT10S0301916903000000275899;

- la somma di € 250.245,76 trova copertura finanziaria nella gestione provvisoria dell'apposito capitolo cap. 715 - rubrica uscite - del bilancio dell'Ente, , giusta autorizzazione n. 20406 del 5/10/2015 dell'Organo di vigilanza;

- di dare mandato al Servizio Economico Finanziario di predisporre i relativi mandati di pagamento previa liberatoria rilasciata da Equitalia Servizi S.p.A.

La presente determinazione - disposizione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
(Maurizio Cimino)

