



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

**Per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività
dei territori rurali
Centro M.A. di Trapani**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 837 DEL 13/12/2024

OGGETTO: Lavori di ripristino e manutenzione, urgenti ed indifferibili, immobile sede ESA – Nucleo di Meccanizzazione Agricola, sito in Via Ferrara n. 5, Castellammare del Golfo.
Approvazione perizia di variante, liquidazione somme all'impresa esecutrice, liquidazione incentivi tecnici.

**PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO**

PREMESSO:

- che con Determina n. 57 del 06/03/2024 del Direttore Generale è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Sergio Di Liberto per il completamento dei lavori di ripristino e manutenzione, urgenti ed indifferibili, dell'immobile sede ESA – Nucleo di Meccanizzazione Agricola, sito in Via Ferrara n. 5, Castellammare del Golfo per un importo di € 196.000,00 sul cap. 67 nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2024, il cui quadro economico di seguito si riporta:

A) Lavori

A1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	121.222,86
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>20.753,65</u>
Totale A)	€	141.976,51

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Oneri discarica	€	5.751,48
B2) Imprevisti circa il 10% di A)	€	14.197,65
B3) Incentivi art. 45 D.lgs 36/2023	€	2.839,53
B4) IVA 22% di A)	€	<u>31.234,83</u>
Totale B)	€	54.023,49

Totale Progetto €. **196.000,00**

CONSIDERATO:

- che i lavori sono stati affidati, con Determina n. 67 del 08/03/2024 del Direttore Generale, alla ditta Pugliesi Costruzioni s.r.l., con sede in Via Napoleone Colaianni n. 14, Alcamo, che offerta ribasso d'asta del 10%;
- che il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso offerto dalla ditta, è il seguente:

A1) Lavori a base d'asta ribassati	€	109.100,57
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>20.753,65</u>
Totale A)		€ 129.854,22
- B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Oneri discarica	€	5.751,48
B2) Imprevisti	€	14.197,65
B3) Incentivi art. 45 D.lgs 36/2023	€	2.839,53
B4) IVA 22% di A)	€	28.567,93
B5) economie di progetto	€.	<u>14.789,19</u>
Totale B)		€ 66 145,78
- | | | |
|------------------------|----------|-------------------|
| Totale Progetto | € | 196.000,00 |
|------------------------|----------|-------------------|
- che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche alle originarie previsione progettuali senza snaturare le opere originariamente progettate, rimisurando e ricalibrano diverse categorie di lavoro in funzione delle reali necessità anche dimensionale del sito.
- che, pertanto, è stata redatta una perizia di variante, a sensi dell'art. 120, comma 1 e nei limiti di cui al comma 3 (15%), del codice D.Lgs. 36/2023, con un incremento dei lavori pari al 12,59%.
- che il quadro economico di perizia è il seguente:

A1)- Lavori al netto del ribasso d'asta del 10,00%	€.	120.719,20
A2)- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>25.486,77</u>
Sommano		€ 146.205,97
B) somme a disposizione della Amministrazione:		
B.1) Per IVA ed imposte 22%	€.	32.165,31
B.2) Oneri accesso discarica	€	0,00
B.3) Per incentivi tecnici	€.	3.192,38
B.4) Per imprevisti 5%	€.	0,00
B5) Economie di progetto	€.	<u>14 436,34</u>
Totale B)		€ 49.794,03
Totale Progetto		€ 196.000,00
- che è stato sottoscritto con la ditta un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

- che la perizia di variante è stata validata dal RUP in data 24/09/2024 ed è stato redatto il certificato di regolare esecuzione in data;
- che è necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta Pugliesi Costruzioni s.r.l. per un importo dei lavori pari a €. 146.205,97 oltre Iva pari a €. 32.165,31 per un totale di €. 178 371,28;
- che è necessario liquidare gli incentivi tecnici ai funzionari dell'ESA che sono stati impegnati nei lavori, determinati in accordo alla Disciplina di ripartizione degli incentivi vigenti per questo Ente: Pulizzi Stefano € 1.511,06, Di Liberto Sergio € 808,74, Marceca Castrenze € 872,59;

VISTA

- la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 302 del 12 settembre 2024 che approva la delibera del Commissario Straordinario 30 maggio 2024, n. 13, recante "Approvazione Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026";
- l'art. 50, comma 1, lett.a), del D.Lgs. n.36/2023;
- l'allegato 11., art.3 comma 1 lett.d;
- l'art.15 del D.Lgs. n.36/2023;

PROPONE:

- di approvare in via amministrativa la perizia di variante redatta a sensi dell'art. 120, comma 1 e nei limiti di cui al comma 3 (15%), del codice D.Lgs. 36/2023, con un incremento dei lavori pari al 12,59%, il cui quadro economico è stato prima riportato;
- di liquidare all'impresa Pugliesi Costruzioni s.r.l., con sede in Via Napoleone Colaianni n. 14, Alcamo, la somma di €. 178 371,28 per lavori comprensivi di IVA;
- di liquidare ai funzionari di questo Ente gli incentivi tecnici dovuti nella seguente misura: Pulizzi Stefano € 1 511,06, Di Liberto Sergio € 808,74, Marceca Castrenze € 872,59.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dr. Stefano Pulizzi



VISTO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ☐ POSITIVO
- ☐ NEGATIVO



franco greco
06.12.2024
10:17:15
GMT+02:00

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE PER LA
DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
DOTT. FRANCO GRECO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUB IMPEGNO

: 1220759
P.4: 14 imp. 240433
:

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Muscarella

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 07 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente conferisce al Dott. Mario Candore – Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'amministrazione Regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo ai sensi dell'art. 44, comma 4, L.R. del 28.12.2004 n. 17;

VISTA la Delibera Commissariale n. 07 del 31 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente ratifica la determina sopra citata;

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare in via amministrativa la perizia di variante redatta a sensi dell'art. 120, comma 1 e nei limiti di cui al comma 3 (15%), del codice D.Lgs. 36/2023, con un incremento dei lavori pari al 12,59%, il cui quadro economico è stato prima riportato;
- di liquidare all'impresa Pugliesi Costruzioni s.r.l., con sede in Via Napoleone Colaiani n. 14, Alcamo, la somma di €. 178 371,28 per lavori comprensivi di IVA;
- di liquidare ai funzionari di questo Ente gli incentivi tecnici dovuti nella seguente misura: Pulizzi Stefano € 1.511,06, Di Liberto Sergio € 808,74, Marceca Castrenze € 872,59.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organo Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti conseguenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Candore

