



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PROGRAMMA DI AZIONE E
COESIONE



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 684 del 21/07/2025

Oggetto: Determina di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 36/2023, del contratto allegato alla Determina n. 691 del 17 settembre 2024, per l'affidamento del servizio di noleggio a freddo "full service" di n. 2 escavatori cingolati, per la durata massima di mesi 3 (tre), da impiegarsi negli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)"*, stipulato mediante Trattativa Diretta n. 4676928 sul MePA - CUP F38E23000140001.

PROPOSTA IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- il sottoscritto dirigente è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, con prot. n. 3594/DG del 2 maggio 2023 del Direttore Generale dell'ESA, per gli *"Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)."* P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*) - CUP: F38E23000140001";
- con D.R.S. n. 7258 del 29 dicembre 2023, viene approvata la convenzione, allegata al presente decreto, tra il Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR) e l'ESA (soggetto direttamente designato quale beneficiario) per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG) in territorio del Comune di Acate (RG)"*, CUP F38E23000140001;

- in data 16 gennaio 2024 lo scrivente R.U.P., ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, ha validato – in linea tecnica - il progetto esecutivo inerente gli *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)”* CUP: F38E23000140001 - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;
- con Determina del Direttore Generale n. 3 del 17 gennaio 2024, lo scrivente R.U.P. ha approvato - in linea amministrativa - il progetto esecutivo riguardante gli *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)”* CUP: F38E23000140001 - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;
- con D.R.S. n. 309 dell'1 febbraio 2024, viene disposta la liquidazione ed il pagamento, per l'anno 2024, in favore dell'E.S.A., della somma complessiva pari ad € 3.000.000,00 a valere sull'impegno di cui al DRS n. 7258 del 29/12/2023, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG)”*, CUP F38E23000140001;

VISTA:

- la determina del Direttore Generale n. 691 del 17 settembre 2024, con cui si è disposto di procedere all'affidamento - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 36/2023 - della fornitura del servizio di noleggio a freddo *“full service”* di n. 2 escavatori idraulici cingolati Caterpillar Mod. 320 GC, per la durata massima di mesi 3 (tre), da utilizzarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG), a mezzo Trattativa Diretta (T.D.) sul Mercato Elettronico di Consip (MePA), in favore della Società INERTI LAVICI di Nicotra Salvatore & C. Sas, con sede legale in Via Aurora, 3 – 95122, Catania - P. IVA: 03733370872;
- il documento di stipula del 30 settembre 2024, con cui è stato affidato il servizio su menzionato, per la durata di mesi 3 (tre), alla Società INERTI LAVICI di Nicotra Salvatore & C. Sas, con sede legale in Via Aurora, 3 – 95122, Catania - P. IVA: 03733370872, per una somma a base di affidamento di **€ 80.885,31**, oltre IVA al 22% per € 17.794,76, per un importo complessivo di € 98.680,07 (novantottomilaseicentoottanta/07), in base al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, all'esito di quanto offerto dalla suindicata Società in sede di Trattativa Diretta su MePA n. 4676928;

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 14 luglio 2025 del Direttore dei lavori in economia F.D. Vincenzo Costanzo, acquisita con prot. n. 11328 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto: *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG) in territorio del Comune di Acate (RG)”*, CUP F38E23000140001 - *Proposta di modifica del contratto d'appalto della Ditta Inerti Lavici di Nicotra Salvatore & C. Sas relativo al servizio di noleggio a freddo “full service” di n. 2 escavatori cingolati* - a seguito di sopravvenute necessità lavorative riguardanti le sezioni da 58 a 60 del fiume Dirillo, a causa della presenza in alveo di acque sorgive, nonché di acque reflue provenienti dal depuratore del Comune di Acate (RG), che hanno inevitabilmente rallentato i lavori di pulizia

e smaltimento della vegetazione sponale - ha proposto alla ditta l'affidataria citata in oggetto, la quale si è resa disponibile, una modifica in aumento del contratto in essere, consistente in una variazione in aumento - stimata dal 15 al 20% - delle ore di nolo a freddo di n. 2 escavatori in atto presenti sul cantiere;

- che lo scrivente Responsabile del Progetto, dovendo predisporre apposita determina di modifica al contratto, con nota prot. n. 11438 del 17 luglio 2025, ha chiesto al D.L. di comunicare il numero di ore aggiuntive di lavorazione di ciascun escavatore della Ditta Inerti Lavici di Nicotra Salvatore & C. Sas, anche nella considerazione che l'escavatore con testata trinciante viene riconosciuto un costo di nolo orario pari ad € 77,14, mentre per l'escavatore munito di benne il costo orario ammonta ad € 72,60;
- nel riscontrare la summenzionata richiesta, con nota prot. n. 11442 del 18 luglio 2025, il D.L. Vincenzo Costanzo comunica che:
 - l'escavatore Caterpillar 320 con testata trinciante (matr. YTF 30034) ha effettuato n. 76 ore aggiuntive, mentre
 - l'escavatore Caterpillar 320 con benna (matr. YTF 30037) ha effettuato n. 95 ore aggiuntive.

RILEVATO CHE:

- l'affidatario ha dichiarato la disponibilità ad effettuare i suddetti servizi supplementari;

CONSIDERATO CHE:

- l'affidamento aggiuntivo del servizio alla Società INERTI LAVICI di Nicotra Salvatore & C. Sas consentirebbe un notevole risparmio sui costi e una maggiore efficacia organizzativa in quanto il servizio sarebbe svolto in continuità con l'esecuzione del servizio di nolo a freddo affidato mediante il richiamato contratto;

VISTI:

- l'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui *"[...] i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:*
[...]
b. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
[...]";
- altresì, la particolare collocazione geografica del cantiere sul fiume Dirillo, in territorio di Acate (RG) che rende altresì difficoltosa l'indagine per il reperimento di ditte specializzate che operino in loco;

PRESO ATTO:

- che il costo del servizio supplementare è pari a:

- n. 76 ore nolo escavatore (matr. YTF 30034) x 77,14 = € 5.862,64 + IVA 22%;
- n. 95 ore nolo escavatore (matr. YTF 30037) x 72,60 = € 6.860,70 + IVA 22%, per un importo complessivo di € 12.723,34 corrispondente ad un aumento del 15,73% rispetto all'originario importo contrattuale;

DATO ATTO CHE:

- a seguito della modifica contrattuale di cui sopra, l'importo complessivo dell'affidamento è di € 80.885,30 + € 12.723,34 = € 93.608,64 oltre IVA di legge;

RITENUTO:

- quindi, di dover provvedere al soddisfacimento della suddetta richiesta di fornitura che risulta supplementare a quanto previsto in contratto e determinata da sopravvenute necessità, come sopra illustrate;
- che il contratto allegato alla Determina n. 691 del 17 settembre 2024, stipulato mediante Trattativa Diretta n. 4676928 sul MePA, ancora in corso di esecuzione, possa essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante variazione in corso d'opera, senza alterare la natura generale del contratto;

VISTO:

- il successivo comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. [...]”*;

CONSIDERATO:

- che l'importo di variazione contrattuale stimato non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale;

RITENUTO:

- pertanto, opportuno variare il contratto allegato alla Determina n. 691 del 17 settembre 2024, stipulato mediante Trattativa Diretta n. 4676928 sul MePA, con la Società INERTI L'AVICI di Nicotra Salvatore & C. Sas, con sede legale in Via Aurora, 3 – 95122, Catania - P. IVA: 03733370872, per affidare alla medesima l'ulteriore servizio di noleggio a freddo *“full service”* di n. 2 escavatori cingolati, rispettivamente di n. 76 e 95 ore di lavoro, aumentando l'importo del contratto originariamente quantificato in € 80.885,30, oltre IVA nella misura di legge, di ulteriori € 12.723,34, oltre IVA nella misura di legge, nella misura, quindi, del 15,73%,

VERIFICATA:

- la disponibilità delle summenzionate somme aggiuntive a valere dell'anticipazione di cui al D.R.S. n. 309 dell'1 febbraio 2024 del Dipartimento Agricoltura, con cui viene disposta la liquidazione ed il pagamento, per l'anno 2024, in favore dell'E.S.A., della somma complessiva pari ad € 3.000.000,00;

VISTI:

- il DURC Numero Protocollo INAIL_49560910 Data richiesta 17/06/2025 Scadenza validità 15/10/2025, con esito regolare;
- la nota n. 141669 dell' 11 luglio 2025, con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale Territoriale Servizio 4° Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 punto 8.3 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2025;

PROPONE

- di apportare la variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ex art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- di variare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, nella misura del 15,73% il valore del contratto originario allegato alla Determina n. 691 del 17 settembre 2024, stipulato in data 30 settembre 2024 mediante Trattativa Diretta n. 4676928 sul MePA, con la Società INERTI LAVICI di Nicotra Salvatore & C. Sas, con sede legale in Via Aurora, 3 – 95122, Catania - P. IVA: 03733370872, per € 12.723,34, IVA esclusa, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 93.608,64, oltre IVA nella misura di legge, per l'importo contrattuale complessivo di € 114.202,54;
- di impegnare la somma di € 12.723,34 oltre IVA per € 2.799,13, per complessivi € **15.522,47** sul Cap. 260 del bilancio di previsione finanziario dell'Ente 2025-2027, esercizio 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa.

Il Responsabile del Progetto
Dott. Franco Greco



Proposta di Determina del Direttore Generale n. _____ del _____

Oggetto: Determina di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 36/2023, del contratto allegato alla Determina n. 691 del 17 settembre 2024, per l'affidamento del servizio di noleggio a freddo "full service" di n. 2 escavatori cingolati, per la durata massima di mesi 3 (tre), da impiegarsi negli "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)", stipulato mediante Trattativa Diretta n. 4676928 sul MePA - CUP F38E23000140001.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Servizio Meccanizzazione

Il Dirigente

Dott. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO : 15.21392
IMPEGNO : 251490
SUBIMPEGNO : /


☐ NEGATIVO

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;

VISTA la Determina n. 07/C.S. del 21/03/2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al dott. Mario Candore, Dirigente dell'Amministrazione Regionale, l'incarico di Direttore Generale, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 17 del 28 dicembre 2004;

VISTA la Delibera Commissariale n. 07/C.S. del 31/03/2023 che ratifica la Determina Commissariale n. 07/C.S. del 21/03/2023.

Vista e condivisa la proposta del R.U.P.;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di apportare la variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ex art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- di variare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, nella misura del 15,73% il valore del contratto originario allegato alla Determina n. 691 del 17 settembre 2024, stipulato in data 30 settembre 2024 mediante Trattativa Diretta n. 4676928 sul MePA, con la Società INERTII LAVICI di Nicotra Salvatore & C. Sas, con sede legale in Via Aurora, 3 – 95122, Catania - P. IVA: 03733370872, per € 12.723,34, IVA esclusa, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 93.608,64, oltre IVA nella misura di legge, per l'importo contrattuale complessivo di € 114.202,54;
- di impegnare la somma di € 12.723,34 oltre IVA per € 2.799,13, per complessivi € **15.522,47** sul Cap. 260 del bilancio di previsione finanziario dell'Ente 2025-2027, esercizio 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale

Mario Candore

