



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PROGRAMMA DI AZIONE E  
COESIONE



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO  
DIREZIONE GENERALE**

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 732 del 05/09/2025

Oggetto: Modifica di contratto in corso di esecuzione ex art. 120 D. Lgs. 36/2023 per sopravvenute urgenti necessità relativamente al servizio aggiuntivo di noleggio “full service” di testata trinciante forestale per escavatore e per prolungamento periodo di noleggio di altri mezzi d’opera da impiegarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001.

### PROPOSTA

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 98 della Giunta regionale del 15 febbraio 2023, recante “*Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 9 - 10 febbraio 2023*”, è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi dodici, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni dal 9 al 10 febbraio 2023, hanno interessato vaste zone della Sicilia Sud-Orientale, soprattutto fra le province di Catania, Siracusa e Ragusa, così come descritto nella nota prot. n. 6964 del 15 febbraio 2023 del Dirigente Generale del D.R.P.C., allegata alla medesima delibera;
- con deliberazione n. 155 della Giunta regionale del 30 marzo 2023, recante *Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2- Sostenere l’attuazione del green deal europeo-*, è stata approvata la riprogrammazione del piano finanziario dell’Asse 2, con l’assegnazione di euro 20.000.000,00 al Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, per l’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni corsi d’acqua, tra cui il fiume Anapo;
- il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, giusta nota prot. n. 40917 del 28/02/2023, inviata all’ESA, ai Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale e della Sicilia Occidentale e per conoscenza all’Autorità di Bacino e all’Assessore Regionale dell’Agricoltura, a seguito degli eventi alluvionali del febbraio 2023 nella Sicilia Sud-Orientale e facendo riferimento alla precedente nota prot. n. 3584 dell’Autorità di Bacino, ha invitato l’ESA, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica in indirizzo, ad attivare il programma di interventi necessari alla realizzazione delle azioni di che trattasi sotto l’alta sorveglianza dell’Autorità di Bacino;

- l'esecuzione degli interventi di che trattasi riveste carattere di massima urgenza ed indifferibilità;
- con successiva nota prot. n.3584/2023 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia avente per oggetto "Eventi alluvionali del febbraio 2023 nell'area le della Sicilia Sud orientale. Richiesta attivazione interventi di manutenzione straordinaria corsi d'acqua Fiume Gornalunga - Fiume Anapo - Torrente Ficuzza e Fiume Dirillo" le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi progettuali sono state demandate all'Ente di Sviluppo Agricolo e, pertanto, questa Amministrazione si è determinata ad affidare gli incarichi di progettazione a professionisti esterni;
- il sottoscritto Funzionario direttivo Dario D'Angelo è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, con nota prot. n. 5497/DG del 20 giugno 2024 del Direttore Generale dell'ESA, per gli "*Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa.*" P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*)";
- che con la medesima nota veniva revocata la nomina a Responsabile Unico del Progetto alla Dott.ssa Olga Rosa Floreno con l'onere da parte di quest'ultima di trasmettere al sottoscritto tutta la documentazione inerente il progetto cosa che è avvenuta in data 16 luglio 2024 con apposito verbale;
- in data 26/09/2023 prot.7720 il progettista incaricato Dott. Ing. Guido Monteforte Specchi, seguendo le disposizioni preliminari per l'avvio della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto contenute nel Documento di indirizzo della progettazione (art. 41, comma 3, D. lgs. 36/2023 ed allegato 17), di cui alla determina del Direttore Generale n. 232 del 10 agosto 2023, ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'intervento.

#### **VISTI:**

- il Verbale di verifica tecnica del progetto ad opera del Dott. Ing. Giovanni Pennavaria e del Dott. Agr. Antonio Bufalino, incaricati dall'Ente con nota prot. n.7603/DG del 22/03/2023, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023, a seguito del progetto consegnato, della documentazione allegata allo stesso, dei nulla osta e dalle autorizzazioni acquisiti, attesta che: "*ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 il progetto esecutivo in esame può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, seguendo le raccomandazioni e prescrizioni disposte dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia e dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana*";
- il D.R.S. n. 4944 del 10 luglio 2024, con cui viene approvata la convenzione, allegata allo stesso decreto, tra il Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR) e l'ESA (soggetto direttamente designato quale beneficiario) per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con progetto esecutivo denominato *Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa*, CUP F38E23000150001;
- il D.R.S. n. 6218 del 30/08/2024, con cui viene disposta la liquidazione ed il pagamento, per l'anno 2024, in favore dell'E.S.A., della somma complessiva pari ad € 1.268.411,49 a valere sull'impegno di cui al DRS n.4944 del 10/07/2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Ficuzza da attuarsi con progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del fiume Anapo in territorio dei Comunale di Siracusa (SR) contrade Capocorso, Vecchio Lepre e Case bianche*" - CUP F38E23000150001.

#### **ATTESO CHE:**

- in data 18 giugno 2024 il R.U.P. del tempo Dott.ssa Olga Rosa Floreno, ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, ha validato il progetto esecutivo inerente gli *Interventi di*

*Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) CUP: F38E23000150001 - Importo complessivo del progetto: € 2.536.822,99;*

- con la Determina del Direttore Generale n. 217 del 28/03/2024, veniva approvata, in linea amministrativa, il progetto esecutivo riguardante gli *Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa. P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1* (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP: F38E23000150001 - Importo complessivo del progetto: € 2.536.822,99.

**CONSIDERATO CHE:**

- i lavori di cui sopra in amministrazione diretta sono ripresi in data 2 maggio 2025;
- nel progetto esecutivo sopra descritto sono previste opere per un importo dei lavori pari ad € 997.048,98 oltre somme a disposizione da eseguire in amministrazione diretta da parte dell'Ente;
- le opere progettate sono limitate alla pulizia complessiva degli argini, invasi da vegetazione spontanea ed alberi di medio e alto fusto, nonché dalla pulizia dell'alveo da materiali solidi di trasporto ed eventuali rifiuti;
- occorre pertanto procedere alla rimozione della vegetazione quando questa costituisce un ostacolo al regolare deflusso delle acque, come nel caso delle "canne da fiume", e degli arbusti presenti in alveo, e che le voci di pulizia degli argini prevedono il trattamento di triturazione del verde a valle dell'intervento, oppure il loro conferimento in discarica;
- per lo svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto, eseguiti in amministrazione diretta, l'Ente di Sviluppo Agricolo utilizza mezzi meccanici del proprio parco macchine ed il personale operaio addetto alla loro conduzione;
- tuttavia, per la tipologia degli interventi richiesti sul fiume Anapo, gs. Determinazione D.G. n° 457 del 05/05/2025 avente il seguente oggetto: *Decisione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n.36/2023, tramite piattaforma "Tuttogare", del servizio di noleggio a freddo "full service" di mezzi ed attrezzature, per la durata stimata di mesi 3 (tre), da impiegarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001*, sono stati noleggiati per la durata di 3 mesi, dalla ditta Inerti Lavici di Nicotra Salvatore & C. s.a.s., tra le altre cose, i seguenti mezzi d'opera con le scadenze contrattuali indicate per ognuno includendo le 3 settimane di sospensione dei lavori dovuta al licenziamento del personale operaio a partire dal 10 agosto e prevedibile riassunzione al 1° settembre:

<b>Mezzo d'opera</b>	<b>Data consegna in cantiere</b>	<b>Data inizialmente prevista fine noleggio</b>	<b>Data effettiva scadenza noleggio (causa licenziamento operai)</b>
Caterpillar CAT 320 con benna e trincia forestale	26/05/2025	25/08/2025	17/09/2025
Caterpillar CAT 315 con benna	15/05/2025	14/08/2025	06/09/2025

- le operazioni di triturazione e/o rimozione della vegetazione e degli arbusti presenti in alveo e nelle sponde si presentano di particolare complessità con dilatazione dei tempi di completamento dei lavori;

- tale circostanza risultava non prevedibile nel progetto di cui sopra in quanto dal momento della sua redazione al momento dell'esecuzione si sono verificati eventi meteorologici che hanno determinato un aumento della vegetazione e una maggiore presenza in alveo e sulle sponde di materiale vegetale.

#### **CONSTATATO CHE:**

- al fine di procedere più speditamente nei lavori con l'obiettivo di chiuderli prevedibilmente entro il 30 settembre p.v., occorre dotare il cantiere di un'ulteriore testata trinciante forestale da abbinare all'escavatore CAT 315 noleggiato a suo tempo;
- tra le diverse testate trincianti forestali disponibili sul mercato la più adatta ai lavori in argomento risulta essere quella con le seguenti caratteristiche tecniche:
  - triturazione di vegetazione fino a 40 cm;
  - capacità idraulica da 180 a 300 L/min.;
  - pressione 240/350 bar;
  - larghezza lavoro 1344/1584 mm.;
  - diametro rotore 500 mm;
- a causa del protrarsi dei lavori per gli imprevisti sopra richiamati e per alcuni guasti alle attrezzature e ai mezzi impiegati, occorre prolungare prevedibilmente fino alla data del 30 settembre p.v., l'utilizzo dei mezzi d'opera indicati nel superiore prospetto.

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il D. Lgs. 36/2023 - Art. 120 *Modifica dei contratti in corso di esecuzione* al comma 1 così recita: *Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate*
- la lettera c) del suddetto comma 1 così recita: *per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:*
  - punto 2) *gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;*
  - punto 4) *le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.*

#### **INTERPELLATA:**

- la Società INERTI LAVICI di Nicotra Salvatore & C. Sas, con sede legale in Via Aurora, 3 - 95122 Catania - P.IVA/C.F.: 03733370872, in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al presente servizio, la quale ha offerto il noleggio della sopra descritta testata trinciante forestale ad un prezzo mensile di € 2.100,00 oltre IVA comprensivo di trasporto a/r e relativo montaggio ed ,inoltre, si è resa disponibile a prolungare il noleggio degli altri mezzi sopra descritti agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto intrattenuto con la stessa ditta.

#### **RILEVATO CHE:**

- alla luce della superiore offerta, gli importi derivanti dal noleggio a freddo della testata trinciante forestale meglio descritta in precedenza e dal prolungamento del noleggio a freddo dei mezzi d'opera sopra indicati, risulta essere di € 13.764,00 oltre IVA come dettagliatamente descritto nel seguente prospetto:

Mezzo d'opera	Data effettiva scadenza noleggio (causa licenziamento operai)	Data prevista fine noleggio per prolungamento attività	Giorni lavorativi aggiuntivi per prolungamento attività	Ore di lavorazione die	Ore totali di lavorazione	Prezzo /ora	Costo totale	
Caterpillar CAT 320 con benna e trincia forestale	17/09/2025	30/09/2025	9	8	72	82	€ 5.904,00	
Caterpillar CAT 315 con benna	06/09/2025	23/09/2025	12	8	96	60	€ 5.760,00	
Testata trinciante forestale (noleggio previsto per mesi 1)								€ 2.100,00
						<b>Totale</b>	<b>€ 13.764,00</b>	

#### TENUTO CONTO CHE:

- la Società INERTI LAVICI di Nicotra Salvatore & C. s.a.s. risulta affidataria del servizio di noleggio di n° 2 escavatori e di una ruspa apripista con precedente procedura attivata tramite piattaforma "TuttoGare" (gs. Determinazione D.G. n° 457 del 05/05/2025) per un importo di aggiudicazione di € 138.096,00 oltre IVA;
- la summenzionata Ditta è in grado di fornire i beni in tempi compatibili per l'esecuzione dei lavori ed è in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie ad eseguire il servizio con le modalità richieste, in tempi conciliabili con le esigenze di questa Stazione Appaltante;
- il cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe sicuramente per questa stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi del servizio (vedi art. 120, comma, lett. b), punti 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023);
- il valore della modifica del contratto è inferiore alle soglie dell'art. 14 e del 10% del valore iniziale (vedi art. 120, comma 3, lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023)
- i prezzi offerti dalla summenzionata per il noleggio risultano congrui, come sopra cennato, tenuto conto del prezzario unico regionale anno 2024, pubblicato dal Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed adottato con D.A. n. 02/Gab del 17 gennaio 2024 e dei prezzi di mercato e comunque, relativamente al prolungamento del noleggio dei mezzi già presenti, si applicano gli stessi patti e condizioni del contratto in corso d'opera;
- con precedente Determinazione D.G. n° 698 del 24/07/2025 avente per oggetto *Modifica di contratto in corso di esecuzione ex art. 120 D. Lgs.3612023 per sopravvenute urgenti necessità relativamente al servizio aggiuntivo di noleggio "full service" di testata trinciante forestale per escavatore per la durata stimata di mesi 2 (due) da impiegarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del comune di Siracusa -Cup F38E23000150001* è stata impegnata la somma di € 5.124,00 (Cap. 260 - Impegno 251469) da utilizzare ai suddetti fini;
- la suddetta attrezzatura non è stata mai utilizzata in quanto non appena consegnata ha subito un guasto a tutt'oggi non ancora riparato da parte della ditta affidataria.

#### CONSIDERATA:

- l'urgenza di acquistare il servizio sopra citato con le caratteristiche tecniche richieste e che la modifica del contratto in corso di esecuzione viene ritenuta più confacente per ridurre la tempistica al fine di rispettare il più possibile il cronoprogramma dei lavori.

#### ATTESO CHE:

- la Stazione Appaltante potrà riservarsi la facoltà, con debita motivazione, di annullare, e/o revocare la presente procedura di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

**VISTI:**

- il DURC Numero Protocollo INAIL\_49560910 data richiesta 17/06/2025 scadenza validità 15/10/2025, con esito regolare;
- la nota n° 141669 dell'11/07/2025 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6 - Indirizzo strategico, vigilanza e controllo Enti, reti irrigue - U.O. 6.1 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'all. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2025.

**PROPONE**

- di procedere, ai sensi dell'art. 120 D. Lgs. 36/2023, alla modifica del contratto in corso di esecuzione con la Società INERTI LAVICI di Nicotra Salvatore & C. Sas, con sede legale in Via Aurora, 3 – 95122 Catania - P. IVA/C.F.: 03733370872 (gs. Determinazione D.G. n° 457 del 05/05/2025) per sopravvenute urgenti necessità, relativamente al prolungamento del noleggio di due escavatori e al servizio aggiuntivo di noleggio "full service", di testata trinciante forestale per escavatore da impiegarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001 come da seguente prospetto:

Mezzo d'opera	Data effettiva scadenza noleggio (causa licenziamento operai)	Data prevista fine noleggio per prolungamento attività	Giorni lavorativi aggiuntivi per prolungamento attività	Ore di lavorazione die	Ore totali di lavorazione	Prezzo /ora	Costo totale
Caterpillar CAT 320 con benna e trincia forestale	17/09/2025	30/09/2025	9	8	72	82	€ 5.904,00
Caterpillar CAT 315 con benna	06/09/2025	23/09/2025	12	8	96	60	€ 5.760,00
Testata trinciante forestale (noleggio previsto per mesi 1)							€ 2.100,00
						<b>Totale</b>	<b>€ 13.764,00</b>

- di prendere atto che il costo dei suddetti noleggi è di complessivi € 13.764,00 oltre Iva al 22% pari ad € 3.028,08 per complessivi di € 16.792,08 comprensivi di trasporto a/r e di montaggio;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il F.D. Dario D'Angelo, il quale svolgerà le attività per legge assegnate sino al completamento del servizio;
- di impegnare la suddetta somma di € 16.792,08 sul Cap. 260 del Bilancio di previsione dell'Ente 2025-2027, esercizio finanziario 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa n° 141669 dell'11/07/2025 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, facendo gravare il superiore importo sull'impegno delle somme introitate dall'Ente con D.R.S. n. 6218 del 30/08/2024., a valere sull'impegno di cui al D.R.S. n. 4944 del 10 luglio 2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa", CUP F38E23000150001;
- di procedere, per le motivazioni sopra richiamate, all'annullamento della Determinazione D.G. n° 698 del 24/07/2025 e alla conseguente cancellazione della somma di € 5.124,00 (cap. 260 impegno 251469).

Il R.U.P.  
(F.D. Dario D'Angelo)



Proposta di Determina del Direttore Generale n. 732 del 05/09/2025


Oggetto: Modifica di contratto in corso di esecuzione ex art. 120 D. Lgs. 36/2023 per sopravvenute urgenti necessità relativamente al servizio aggiuntivo di noleggio "full service" di testata trinciante forestale per escavatore e per prolungamento periodo di noleggio di altri mezzi d'opera da impiegarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

Il Direttore Generale  
Dr. Mario Candore



#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO ID. : 21440


IMPEGNO : 251691

SUBIMPEGNO : \_\_\_\_\_

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente  
Dr. Giuseppe Muscarella



## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;
- VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C del 19/06/2012;
- VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C del 19/06/2012;
- VISTA la Determina commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione Regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44, comma 4, della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17;
- VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente ratifica la determina sopra citata.;

Vista e condivisa la proposta del R.U.P.;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Visto il parere di regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza.

### DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di procedere, ai sensi dell'art. 120 D. Lgs. 36/2023, alla modifica del contratto in corso di esecuzione con la Società INERTI LAVICI di Nicotra Salvatore & C. Sas, con sede legale in Via Aurora, 3 – 95122 Catania - P. IVA/C.F.: 03733370872 (gs. Determinazione D.G. n° 457 del 05/05/2025) per sopravvenute urgenti necessità, relativamente al prolungamento del noleggio di due escavatori e al servizio aggiuntivo di noleggio "full service", di testata trinciante forestale per escavatore da impiegarsi negli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa - CUP F38E23000150001 come da seguente prospetto:

Mezzo d'opera	Data effettiva scadenza noleggio (causa licenziamento operai)	Data prevista fine noleggio per prolungamento attività	Giorni lavorativi aggiuntivi per prolungamento attività	Ore di lavorazione die	Ore totali di lavorazione	Prezzo /ora	Costo totale
Caterpillar CAT 320 con benna e trincia forestale	17/09/2025	30/09/2025	9	8	72	82	€ 5.904,00
Caterpillar CAT 315 con benna	06/09/2025	23/09/2025	12	8	96	60	€ 5.760,00
Testata trinciante forestale (noleggio previsto per mesi 1)							€ 2.100,00
						<b>Totale</b>	<b>€ 13.764,00</b>

- di prendere atto che il costo dei suddetti noleggi è di complessivi € 13.764,00 oltre Iva al 22% pari ad € 3.028,08 per complessivi di € 16.792,08 comprensivi di trasporto a/r e di montaggio;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il F.D. Dario D'Angelo, il quale svolgerà le attività per legge assegnate sino al completamento del servizio;
- di impegnare la suddetta somma di € 16.792,08 sul Cap. 260 del Bilancio di previsione dell'Ente 2025-2027, esercizio finanziario 2025, in conformità alla suddetta nota autorizzativa n° 141669 dell'11/07/2025 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, facendo gravare il superiore importo sull'impegno delle somme introitate dall'Ente con D.R.S. n. 6218 del 30/08/2024., a valere sull'impegno di cui al D.R.S. n. 4944 del 10 luglio 2024, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Anapo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa*", CUP F38E23000150001;
- di procedere, per le motivazioni sopra richiamate, all'annullamento della Determinazione D.G. n° 698 del 24/07/2025 e alla conseguente cancellazione della somma di € 5.124,00 (cap. 260 impegno 251469).

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale  
(Dr. Mario Candore)





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PROGRAMMA DI AZIONE E  
COESIONE



ENTE SVILUPPO AGRICOLO  
DIREZIONE GENERALE

*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza  
idraulica dell'areale del fiume Anapo in Territorio del Comune di Siracusa  
P.O.C. 2014-2020 - Asse 2 Azione 2.2.1  
CUP: F38E23000150001*

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO  
"FULL SERVICE" DI N. 2 ESCAVATORI IDRAULICI E DI UN  
TRATTORE CINGOLATO APRIPISTA PER LA DURATA DI MESI  
3 (tre)

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il R.U.P.  
Funz. Dir. Dario D'Angelo

### STAZIONE APPALTANTE

Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana  
Sede Legale – Via Libertà, 203 - 90143 PALERMO  
Tel. 091-6200111 / fax 091-6200260  
Cod. Fisc. 80020830826

[www.entesviluppoagricolo.it](http://www.entesviluppoagricolo.it) – [direzione.generale@pec.entesviluppoagricolo.it](mailto:direzione.generale@pec.entesviluppoagricolo.it)

*Responsabile Unico del Progetto  
Direttore dell'esecuzione del contratto*

Funz. Dir. Dario D'Angelo  
Email: [dario.dangelo@entesviluppoagricolo.it](mailto:dario.dangelo@entesviluppoagricolo.it)  
Tel. 0935/41063

### ART. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA

La procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio a freddo "full service" di n. 2 escavatori cingolati e di un trattore cingolato apripista, comunque definiti "mezzi", per la durata di 3 (tre) mesi dalla data di avvio del contratto, attraverso una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023.

### ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è il servizio di noleggio a freddo "full service" di n. 2 escavatori idraulici e di n. 1 un trattore cingolato apripista da ora in avanti definiti "mezzi", per la durata di mesi 3 (tre) a partire dalla data di consegna del mezzo e delle relative attrezzature, eventualmente rinnovabili per ulteriori 2 (due) mesi, da utilizzare nei cantieri per l'attività di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del fiume Anapo in territorio del Comune di Siracusa.

Per le caratteristiche di dettaglio dei mezzi oggetto di gara si rimanda alla tab. di cui al successivo art. 3.

Categoria principale: CPV 45520000-8.

### ART. 3 – AMMONTARE DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo massimo dell'affidamento del servizio è complessivamente stimato in € 138.096,00 (euro centotrentottomilanovantasei/00), oltre IVA di legge. Il prezzo del servizio di noleggio offerto è fisso ed invariabile e si intende comprensivo di tutte le spese relative al trasporto, alla consegna e ad ogni altro onere.

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento, che è comunque presuntivo, è definito dalla seguente tabella:

Descrizione sintetica del nolo	Importo orario	Importo giornaliero a base d'asta (oltre IVA)	Importo mensile a base d'asta (oltre IVA)	N. mesi	Importo totale a base d'asta (oltre IVA)
a) N. 1 escavatore idraulico immatricolato a partire dall'anno 2018, cabina con aria condizionata. Peso operativo (kg) da 15.700 a 16.900 Motore Cat® C3.6 Potenza motore ISO 14396 (kW) 82 Profondità massima di scavo (m) 5,99 Capacità benna standard (m3) 0,76	60,00	480,00	10.560,00	3,00	31.680,00

b) N. 1 escavatore idraulico immatricolato a partire dall'anno 2018, cabina con aria condizionata. Peso operativo (kg) 22.600 Motore Cat® C4.4 Potenza motore ISO 14396 (kW) 110,0 Profondità massima di scavo (m) 7,00 Capacità benna standard (m3) 1,3 e con testata trinciante forestale con attacco compatibile con triturazione di vegetazione fino a 40 cm, capacità idraulica da 180 a 300 L/min., pressione 240/350 bar, larghezza lavoro 1344/1584 mm., diametro rotore 500 mm.	82,00	656,00	14.432,00	3,00	43.296,00
c) trattore cingolato apripista Potenza netta (2.200 giri/min) ISO 9249/SAE J1349 161 kW (215 hp) ISO 9249 (DIN) (219 hp) Peso Operativo D6 SU 22.130 kg D6 LGP VPAT 23.438 kg,	115,00	920,00	20.240,00	3,00	60.720,00
d) trasferimento mezzi in cantiere andata		-	-		2.400,00
<b>TOTALE</b>					<b>138.096,00</b>

Il prezzo (I.V.A. esclusa) sarà da intendersi giornaliero in base alla durata del noleggio, con i mezzi che saranno impiegati mediamente 8 ore/giorno per cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì, eccetto sabato, domenica e festivi (circa n. 22 gg./mese), precisando, sin d'ora, che saranno riconosciute solamente le ore di effettivo utilizzo del mezzo a nolo, facendo riferimento al conta-ore di servizio del mezzo.

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi è costituito da operai a tempo determinato del Servizio Meccanizzazione dell'E.S.A. Resta inteso che tali lavoratori saranno licenziati prevedibilmente nel mese di agosto 2025 per essere riassunti nel successivo mese di settembre.

In caso di sospensione del servizio i mezzi oggetto del presente affidamento saranno ritirati a cura del Fornitore.

In caso di licenziamento del personale operaio trattorista prima del completamento degli interventi programmati, i mezzi oggetto del presente appalto saranno ritirati dall'Aggiudicatario per essere nuovamente trasferiti in cantiere. In questo caso, le spese di trasferta dei mezzi, andata e ritorno dalla sede legale del Fornitore, saranno a carico di questa Stazione appaltante.

L'Ente si riserva la facoltà di utilizzare i mezzi per un numero di giorni/settimana e/o di ore giornaliere superiore o inferiore.

Il numero delle ore di impiego dei mezzi a nolo è assolutamente presuntivo, essendo condizionato da molteplici fattori di cantiere e meteorologici.

Nell'ipotesi che al completamento degli interventi di manutenzione straordinaria previsti progettualmente i mezzi siano stati impiegati per un tempo minore, saranno riconosciute solamente le ore di effettivo utilizzo del mezzo a nolo, senza null'altro a pretendere da parte dell'Affidatario.

I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Trattandosi di un servizio di noleggio senza conducente, gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00 (Euro zero/00).

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti i costi per l'esecuzione del servizio. Sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di manutenzione ordinaria, delle assicurazioni (vedi art. 11), per la consegna, per il ritiro, etc.

Tutti i mezzi noleggiati dovranno essere rispondenti alle normative di riferimento vigenti con particolare riguardo a quelle della sicurezza e costruttive della direttiva macchine, dotati di tutti i sistemi di sicurezza e dotati di quanto previsto per la circolazione su strada. Tutte le motorizzazioni dovranno essere conformi alle normative vigenti.

A pena di esclusione tutti i mezzi noleggiati dovranno essere di recente costruzione o comunque non antecedente all'anno 2018 e consegnati in ottime condizioni di efficienza.

#### **ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile Unico del Progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

#### **ART. 5 - CONSEGNA DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE**

I mezzi dovranno inderogabilmente essere consegnati e resi completi di tutto quanto richiesto nel presente CSA entro gg. 10 giorni dall'ordine.

A seguito della sottoscrizione del Contratto, il Committente si riserva la facoltà di richiedere la fornitura anticipata anche solo di parte dei mezzi e delle attrezzature previste per il lotto aggiudicato, salvo disponibilità dei mezzi e delle attrezzature stesse da parte del Fornitore e comunque previo accordi tra le parti.

Ognuno dei mezzi e le relative attrezzature dovranno essere consegnati presso il cantiere attivato nell'areale del fiume Anapo, in c.da Capocorso territorio di Siracusa che verrà preventivamente indicato dal Referente aziendale del Committente o dal Direttore dei Lavori.

Per “data di consegna” si intende quella in cui i mezzi e le relative attrezzature verranno effettivamente consegnati al Committente completi, già collaudati in ogni loro parte, messi a punto e pronti all’uso, il tutto a cura e spese del Fornitore.

La consegna dovrà essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali e dovrà essere concordata con il Referente aziendale del Committente con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi.

Sul DDT dei mezzi e delle attrezzature dovranno essere riportati in evidenza gli estremi dell’aggiudicazione ed i riferimenti contrattuali che verranno comunicati dal Committente, così da avere assoluta coerenza tra Contratto, DDT e fatture.

La data di consegna deve risultare dal DDT debitamente compilato, su cui il personale incaricato dal Committente dovrà porre in evidenza eventuali manchevolezze constatate nei mezzi o nelle attrezzature all’atto della consegna a seguito della verifica in contraddittorio, senza che ciò supplisca in alcun modo alla verifica della conformità, a seguito della quale verrà redatto un verbale di consegna riportante:

- adeguata documentazione fotografica dei mezzi e delle attrezzature fornite;
- copia del DDT di consegna dei mezzi e delle attrezzature con indicate data ed ora della consegna;
- descrizione dei mezzi con modelli, numeri di telaio, eventuali targhe ed ore motore alla consegna;
- descrizione delle attrezzature con marche, modelli e numeri di matricola ove presenti;
- verifica dei livelli di carburante, lubrificante e ogni altro materiale di consumo necessario all’uso immediato dei mezzi e delle attrezzature;
- collaudo di verifica del corretto funzionamento, comprese le attrezzature, le dotazioni di sicurezza e gli accessori;
- distinta degli accessori dichiarati in sede di gara (es. attrezzi, manuale d’uso, estintore e quant’altro dichiarato);
- presenza dei documenti necessari all’immediato utilizzo (se non in precedenza consegnati al Committente) di seguito indicati:
  - certificato di origine rilasciato dalla ditta costruttrice dei mezzi;
  - dichiarazione di conformità relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili ai mezzi, alla componentistica ed all’attrezzatura, con specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa;
  - documenti relativi alla conformità alle norme CE dei mezzi, delle attrezzature e di ogni singolo elemento e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell’insieme alla nuova direttiva macchine;
  - carta/certificato di circolazione su strada ove previsto;
  - manuale d’uso e manutenzione dei mezzi e delle relative attrezzature e tutta la documentazione tecnica necessaria (relativa anche a rumore, vibrazioni, emissioni ecc.).

L’avvio del servizio coincide con la data di consegna dei mezzi e delle relative attrezzature, rilevabile dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei mezzi.

Il Committente si riserva di non accettare i mezzi e/o attrezzature usate le cui condizioni generali e/o lo stato di usura, al momento della consegna, non risultino, a proprio insindacabile giudizio, congrui all’età ed alle condizioni necessarie di lavoro.

Il Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere lievi modifiche e/o integrazioni agli allestimenti dei mezzi, delle attrezzature ed agli impianti qualora gli stessi non fossero ritenuti soddisfacenti e/o migliorabili rispetto alle specifiche esigenze lavorative a cui le macchine sono destinate senza che il Fornitore possa richiedere alcun tipo di compenso economico per gli ulteriori lavori richiesti. In caso di modifiche sostanziali sarà preventivamente concordato il costo relativo e si procederà all’esecuzione solo previa accettazione scritta da parte del Committente. Tali ulteriori lavori dovranno comunque essere certificati ed omologati da tecnico abilitato.

Il Committente si riserva di applicare sui mezzi forniti il proprio logo con adesivi laterali e frontali e di montare, eventualmente, un proprio sistema supplementare di gestione delle lavorazioni in remoto. La preventiva predisposizione dei verbali di consegna dei mezzi e delle attrezzature è a cura ed onere del Fornitore.

Pertanto, è obbligo del Fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché i mezzi e le attrezzature possano essere immediatamente utilizzati, nel rispetto di tutte le normative vigenti che li riguardano.

Sarà a cura del Fornitore, a fine periodo di noleggio, il ritiro dei mezzi e delle relative attrezzature.

Al momento del ritiro dei mezzi e delle attrezzature per sopraggiunto termine contrattuale verranno redatti, in contraddittorio con il Referente aziendale del Committente o Direttore dei Lavori, i verbali di riconsegna, completi di adeguata documentazione fotografica dei mezzi e delle attrezzature, che dovranno riportare gli stessi dati indicati nei verbali di consegna di cui ai punti precedenti. La preventiva predisposizione dei verbali di riconsegna dei mezzi e delle attrezzature fornite è a cura ed onere del Fornitore.

Sono a completo carico del Fornitore sia gli oneri relativi al trasporto, che tutti gli altri eventuali oneri preparatori che dovessero risultare necessari per esigenze di trasporto dei mezzi e delle attrezzature al momento del ritiro. Restano a carico del Fornitore il lavaggio e la pulizia completi dei mezzi e delle attrezzature al termine del noleggio.

#### **ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Aggiudicatario si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con l'Ente di Sviluppo Agricolo vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della *privacy* o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). L'Ente di Sviluppo Agricolo e l'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003. L'Ente di Sviluppo Agricolo e l'Aggiudicatario daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

#### **ART. 8 – PENALI**

Ferme restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, il Fornitore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte del Committente nei seguenti casi:

- qualora intervenissero ritardi nella consegna stabilita nel Contratto sottoscritto, sarà applicata una penale nella misura di € 100,00 (Cento/00) per ogni giorno solare di ritardo per ogni mezzo e/o attrezzatura non fornita;
- qualora si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei mezzi e/o delle attrezzature consegnati, non sanate nei termini previsti dal presente CSA (qualora le suddette non comportino la risoluzione del Contratto) sarà applicata una penale del 1% dell'importo contrattuale.

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione del servizio devono essere, dal Fornitore, tempestivamente comunicati al Committente. Sono considerati cause di forza maggiore soltanto gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o rendano impossibili i trasporti.

Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell'eventuale applicazione di penalità. Ai fini della penale si considera come non avvenuta la consegna dei mezzi e/o accessorio rifiutati in sede della verifica tecnica della conformità.

Nel caso in cui in sede di verifica della conformità definitiva siano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente documento, nelle schede tecniche e nelle offerte del Fornitore, è data facoltà al Fornitore di modificare, a propria cura e spese, i mezzi o le attrezzature fornite per renderli conformi e sottoporli ad ulteriori verifiche della conformità, che saranno effettuate soltanto dopo l'adeguamento.

Se l'esito delle successive verifiche della conformità è positivo tra:

- il 5° giorno ed il successivo 10° giorno compresi dall'esito della 1° verifica della conformità negativa, il Committente si riserva di applicare una penale pari allo 0,2% dell'importo contrattuale per ogni giorno;
- l'11° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall'esito della 1° verifica della conformità negativa, il Committente si riserva di applicare una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno.

Le penalità addebitabili in caso di non rispetto delle clausole inerenti alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature oggetto del presente CSA sono le seguenti:

- per ritardi nei tempi di intervento per la manutenzione ordinaria e/o riparazioni che comportino un fermo operativo delle macchine – penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni macchina e/o attrezzatura;
- per ritardo nei tempi di ripristino della funzionalità delle macchine dal momento di fermo delle stesse per operazioni di manutenzione ordinaria e/o riparazioni nel caso in cui l'intervento riguardi riparazioni da non considerare importanti e che richiedano un "fermo macchina" superiore alle 48 ore – penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni macchina e/o attrezzatura;
- nel caso in cui, i mezzi e/o le attrezzature noleggiati vengano trasportati presso l'impresa o officine esterne e non vengano rispettati i termini previsti dal presente CSA, sarà applicata una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei mezzi e/o delle attrezzature sostitutive medesime;
- per ogni giorno di indisponibilità dei mezzi e/o delle attrezzature per cause riconducibili a manutenzione non straordinaria potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di indisponibilità per ogni macchina e/o attrezzatura. È fatta salva la possibilità del Fornitore di fornire idonei (ad insindacabile giudizio del Committente) mezzi e/o attrezzature sostitutivi e quella del Committente di acquisire sul mercato tali mezzi e/o attrezzature con rivalsa degli oneri sostenuti.

Per ritardata, incompleta o difforme esecuzione di attività non esplicitamente richiamata (preventivazione, approvvigionamento di materiali, documentazione, formazione, monitoraggio, etc.) oltre alle penalità per eventuali conseguenti indisponibilità dei mezzi e/o attrezzature, potrà essere applicata una penale pari al 2% dell'importo dell'attività se quantificabile, ovvero di € 50,00 (cinquanta/00) se non quantificabile, per ogni mancanza e per ogni giorno di ritardo fino al ripristino della conformità. Resta comunque l'obbligo per il Fornitore di completamento o correzione, qualora possibile, nei tempi tecnici.

Per utilizzo di attrezzature, prodotti o modalità operative non adeguate verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni non conformità riscontrata.

L'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, non potrà comunque superare cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale. In corrispondenza di inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore a tale percentuale, il Committente si riserva la facoltà di risoluzione del Contratto prevista dal presente CSA.

L'importo delle penali previste dal presente articolo dovrà essere detratto dai corrispettivi delle fatture (a partire dalla prima in pagamento) o in difetto sulla cauzione e, in caso di inadempienza, dovrà essere versato dal Fornitore senza indugio risultando produttivo di interessi di mora sin dal giorno successivo a quello della richiesta di pagamento.

#### **ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il Committente procederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, dietro presentazione di regolare fattura al termine del servizio in oggetto.

Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e sarà comprensivo di tutte le spese relative al noleggio dei mezzi e delle relative attrezzature compresi gli oneri assicurativi e di qualsiasi specie e natura e remunerativo di ogni attività di manutenzione ordinaria, principale ed accessoria comunque discendente dal Contratto.

Non si prevede anticipazione.

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita dall'Ente Sviluppo Agricolo in giorni 60 (sessanta) d.f.f.m.

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a:

**Ente Sviluppo Agricolo**  
**C.F. 80020830826**  
**Via Libertà, 203 - 90143 PALERMO**  
**Cod. univoco: P4V1RK**

Le fatture dovranno riportare l'ammontare del canone relativo ad ogni singolo mezzo noleggiato nonché l'indicazione dei codici CUP e CIG assegnati alla procedura di affidamento da parte del Committente.

Si precisa che, a partire dal 1° gennaio 2015 in adesione alle disposizioni della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B, l'importo IVA (che dovrà continuare ad essere esposto in fattura) non verrà liquidato al fornitore, ma direttamente versato all'Erario (*split payment*).

Il Fornitore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte dall'Ente Sviluppo Agricolo. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140 non è ammessa l'anticipazione contrattuale.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'Ente Sviluppo Agricolo per singoli pagamenti superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. L'Ente di Sviluppo Agricolo si impegna a dare al Fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Ente di Sviluppo Agricolo alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## ART. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'ESA, previa verifica della proposta di offerta, provvede all'aggiudicazione entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dal termine delle procedure effettuate sulla piattaforma certificata di approvvigionamento digitale, Sitas "Tutto Gare", di cui all'art. 1, comma 4, lettera n bis), della legge regionale n. 12 del 12/10/2023. L'affidatario ha l'obbligo di iscrizione alla suddetta piattaforma attraverso la registrazione all'*Albo Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura (SLA)* raggiungibile al seguente sito istituzionale: [www.lavoripubblici.sicilia.it](http://www.lavoripubblici.sicilia.it) sezione "Albo Operatori Economici".

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara da parte dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto di servizio ha luogo entro i successivi trenta giorni, salvo diverso termine previsto nella trattativa, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 18, del Codice. L'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii., è a carico dell'appaltatore. Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse di registrazione, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Dopo la stipula del contratto in forma elettronica mediante apposizione della firma digitale da parte dei contraenti, il contratto completo di tutti gli allegati, viene repertoriato dell'Ente Sviluppo Agricolo. La data indicata nella fascicolazione, rappresenta la data di stipula della scrittura privata dalla quale decorrono gli effetti dell'atto stesso, fatta salva l'esecuzione anticipata del contratto ove ordinata. Previa verifica della validità delle firme digitali, gli estremi del repertorio (data e numero di protocollo) vengono comunicati con PEC al Fornitore.

## ART. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

I mezzi e le attrezzature fornite opereranno prevalentemente in aree di cantiere all'aperto prive di sorveglianza nelle ore notturne e comunque nei periodi di inattività senza possibilità di ricovero quotidiano. Pertanto, i mezzi e le attrezzature oggetto del noleggio dovranno essere coperti da apposita copertura assicurativa "all risk" comprensiva di garanzia "Cristalli" e "Kasko", sollevando quindi il Committente da ogni eventuale responsabilità per furti, furti parziali, incendi anche dolosi, atti vandalici/danneggiamenti dei mezzi e delle attrezzature anche da parte di terzi ed agenti atmosferici con le seguenti franchigie:

- franchigia per atti vandalici/danneggiamenti dei mezzi e delle attrezzature anche da parte di terzi, agenti atmosferici, tentativi di furto e furti parziali = Euro 0,00 (Euro zero/00);
- franchigia per furti ed incendi, anche dolosi = Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

Le franchigie potranno essere richieste dal Fornitore, mediante emissione di apposita fattura, trascorsi 60 dalla data della denuncia del furto o dell'incendio, previa dichiarazione dello stesso del mancato ritrovamento dei mezzi. Eventuali penali di cui al art. 8 dovranno essere detratte dalle franchigie.

In caso di furto, incendio o comunque danno che non consenta l'utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature fornite il Fornitore deve fornire idonei (ad insindacabile giudizio del Committente) mezzi e/o attrezzature sostitutivi nel più breve tempo possibile e comunque entro massimo 10 giorni naturali e consecutivi.

Resta comunque a carico dell'Affidatario la copertura assicurativa per Responsabilità Civile e per la circolazione su strada, ove necessaria.

Il Committente si impegna alla corretta e responsabile gestione dei mezzi e delle attrezzature fornite ed il loro ricovero e sorveglianza nei limiti dell'ordinaria attività lavorativa del Committente stesso.

#### **ART. 12 – RICHIAMO ALLE LEGGI E FORO COMPETENTE**

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente CSA o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023, *“Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto”*.