



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO n° 961 DEL 19.11.2025

Oggetto: “Lavori di ripristino – miglioramento ed efficientamento della strada ex ESA Prato – Cavaliere” nel territorio del **Comune di Gangi** all'Impresa **D.L. Costruzioni SRL**; Importo contrattuale € 273.607,68 oltre IVA;

Impegno di spesa € 376.164,40

Domanda di sostegno n. **44250091707**.

CUP: I82F23000160002; CUAA: 80020830826.

Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art.120, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con DDG n. 333 Serv.7 del 28/01/2025 l'Assessorato Regionale Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Gestione Misure PSR, ha approvato finanziato l'intervento di cui in oggetto, da eseguirsi nel Comune di Gangi, per l'importo complessivo di € 500.000,00 compreso spese generali ed IVA;
- con la determina D/G n. 362 del 31/03/2025 è stata prenotata la somma di € 500.000,00, di cui al DDG n. 333 Serv. 7 del 28/01/2025, inerenti i lavori in parola, sul Cap. 260 del bilancio dell'ESA 2025/2027
- con l'Accordo Pubblico-Pubblico (Legge 7 agosto 1990, n.241, art.15) tra l'Ente di Sviluppo Agricolo ed il Comune di Casteldaccia che all'art. 5 consente all'Ente di avvalersi del RUP, Geom. Rosario Lo Giudice, già nominato dal Comune;
- con Determinazione n. 503 del 12.05.2025 del Direttore Generale dell'ESA, è stato approvato il verbale di gara del 02.04.2025 ed affidato definitivamente i lavori all'Impresa **D.L. Costruzioni SRL** con sede legale in Valledolmo (PA) via Trento n. 35, cap. 90029, codice fiscale e partita IVA n. 05059630821, che ha offerto il ribasso del 35,342% sull'importo a base d'asta di € 403.584,36 pari a € 260.949,57, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.663,71, per un importo contrattuale pari ad **€ 273.613,29** oltre IVA al 10% per un importo complessivo dell'intervento compreso Spese Generali ed IVA di € 343.101,74;

CONSIDERATO che

- con verbale del 29.05.2025 i lavori sono stati consegnati all'Impresa con previsione di ultimazione in data 25.09.2025;
- in data 02.09.2025 è stata concessa una proroga di giorni 30 al termine contrattuale;
- in data 14.10.2025 i lavori sono stati sospesi dalla D.L. per redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 7, del D.Lgs n. 36/2023;
- che in data 04.11.2025 è stata redatta dal Direttore dei Lavori una perizia di variante in corso d'opera e successivamente approvata in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011;

PROPONE

- di prendere atto della perizia di variante in corso d'opera redatta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011, dal Direttore dei Lavori in data 04.11.2025, che tiene conto, altresì, dell'incremento dell'IVA dal 10% al 22% con il seguente quadro economico:

A) Lavori al netto del ribasso del 35,342%	€ 260.943,97
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>12.663,71</u>
Importo contrattuale lavori	€ 273.607,68

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavori al netto (€ 273.607,68)	€ 60.193,69
(Spese tecniche progettazione, D.L. Ecc.	
Ba) percentuale in favore dell'Esa 1%	€ 4.162,45
Bb) D.L. Collaudo ecc.	€ 22.810,39
Bc) Spese Tecniche art.113, c.2, D.Lgs.50/16	€ 2.164,49
Bd) Sorveglianza Archeologica	€ 3.129,23
Be) Incremento 1% CSE	€ 4.162,48
Bf) IVA su Bb, Bd, Be	€ <u>5.934,02</u>
Sommano	€ 102.556,72

Importo complessivo perizia	€ 376.164,40
Economie da ribasso d'asta	€ 123.835,60
Importo del Finanziamento	€ 500.000,00

- Di annullare il precedente sub Impegno 250958 Atto ID 21192;
- Di sub impegnare la somma di **€ 376.164,40** sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell'Ente, esercizio finanziario 2025, giusta determina D/G n. 362 del 31.03.2025;

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Candore



Oggetto: "Lavori di ripristino – miglioramento ed efficientamento della strada ex ESA Prato – Cavaliere" nel territorio del **Comune di Gangi** all'Impresa D.L. Costruzioni SRL; Importo contrattuale € 273.607,68 oltre IVA;

Impegno di spesa € 376.164,40

Domanda di sostegno n. **44250091707**.


CUP: I82F23000160002; CUAA: 80020830826.

Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art.120, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale
Mario Candore




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO	:	<u>ID 21740</u>
IMPEGNO <i>Sub</i>	:	<u>252318</u>
SUBIMPEGNO	:	<u>—</u>

☐ NEGATIVO

Il Dirigente
Servizio Economico e Finanziari
Dott. Giuseppe Muscarella



ENTE SVILUPPO AGRICOLI
UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot.38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la Determinazione commissariale n. 3 del 17.03.2025, con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31.03.2025 fino al 30.03.2027;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della perizia di variante in corso d'opera redatta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011, dal Direttore dei Lavori in data 04.11.2025, che tiene conto, altresì, dell'incremento dell'IVA dal 10% al 22% con il seguente quadro economico:

A) Lavori al netto del ribasso del 35,342%	€ 260.943,97
--	--------------

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>12.663,71</u>
---	--------------------

Importo contrattuale lavori	€ 273.607,68
------------------------------------	---------------------

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavori al netto (€ 273.607,68)	€ 60.193,69
--	-------------

(Spese tecniche progettazione, D.L. Ecc.

Ba) percentuale in favore dell'Esa 1%	€ 4.162,45
---------------------------------------	------------

Bb) D.L. Collaudo ecc.	€ 22.810,39
------------------------	-------------

Bc) Spese Tecniche art.113, c.2, D.Lgs.50/16	€ 2.164,49
--	------------

Bd) Sorveglianza Archeologica	€ 3.129,23
-------------------------------	------------

Be) Incremento 1% CSE	€ 4.162,48
-----------------------	------------

Bf) IVA su Bb, Bd, Be	€ <u>5.934,02</u>
-----------------------	-------------------

Sommano	€ 102.556,72
----------------	---------------------

Importo complessivo perizia € 376.164,40

Economie da ribasso d'asta € 123.835,60

Importo del Finanziamento € 500.000,00

- Di annullare il precedente sub Impegno 250958 Atto ID 21192;
- Di sub impegnare la somma di € **376.164,40** sul Cap. 260 del bilancio di previsione dell'Ente, esercizio finanziario 2025, giusta determina D/G n. 362 del 31.03.2025;

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Candore

