



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PROGRAMMA DI AZIONE E
COESIONE



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1000 del 09/12/2025

Oggetto: *Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - Codice Caronte: SI_1_34113.*

Determina di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori in appalto.-

PROPOSTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- il sottoscritto dirigente è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, con prot. n. 3594/DG del 2 maggio 2023 del Direttore Generale dell'ESA, per gli *"Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)."* P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP: F38E23000140001";
- con D.R.S. n. 7258 del 29 dicembre 2023, viene approvata la convenzione, allegata al suddetto decreto, tra il Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR) e l'ESA (soggetto direttamente designato quale beneficiario) per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG) in territorio del Comune di Acate (RG)"*, CUP F38E23000140001;
- in data 16 gennaio 2024 lo scrivente R.U.P., ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, ha validato – in linea tecnica - il progetto esecutivo inerente gli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione*

del rischio idrogeologico)” CUP: F38E23000140001 - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;

- all'interno del suddetto progetto esecutivo i lavori in appalto risultano distinti così come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
A - Lavori oggetto di appalto	€ 3.022.001,56
di cui Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 54.110,16
Importo lavori a base d'asta	€ 2.967.891,44
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 23,139 %	€ 2.294.393,29
Importo ribasso d'asta	€ 727.608,27
Importo dei lavori arrotondato	€ 3.022.000,00
B - Somme a disposizione Amministrazione	
Imprevisti (10%)	€ 302.200,00
IVA sui lavori (22%)	€ 664.840,00
Somme per prove cessione materiali di scavo	€ 16.500,00
Oneri di accesso discarica materiali da scavo	€ 92.689,57
Importo somme a disposizione	€ 1.214.665,57
Sommano complessivamente	€ 4.236.665,57

VISTI:

- la Determina del Direttore Generale n. 3 del 17 gennaio 2024, con la quale il R.U.P. approva - in linea amministrativa - il progetto esecutivo riguardante gli *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)”* CUP: F38E23000140001 - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;
- il D.R.S. n. 309 dell'1 febbraio 2024, con il quale viene disposta la liquidazione ed il pagamento, per l'anno 2024, in favore dell'E.S.A., della somma complessiva pari ad € 3.000.000,00 a valere sull'impegno di cui al DRS n. 7258 del 29/12/2023, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG)”*, CUP F38E23000140001;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 1 del 7 gennaio 2025, avente ad oggetto: *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica dell'areale del Fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG) - P.O.C. 2014-2020 Asse 2 Azione 2.2.1”* - CUP: F38E23000140001 - *Aggiudicazione di lavori*”, con cui è stato attribuito l'appalto per l'esecuzione dei lavori all'O.E. EDILCAP S.R.L. - P. IVA 05028450871 con sede in Montecatini Terme (PT) - Viale Verdi n° 24, che ha presentato l'offerta non anormalmente bassa col ribasso pari al 24,516 (ventiquattro/516)% ed il conseguente importo in valore assoluto di euro 2.240.282,03 cui vanno aggiunti € 54.110,18 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 2.294.392,21 oltre I.V.A. di legge;
- la Determina del Direttore generale n. 248 dell' 11 marzo 2025, con la quale questa Stazione Appaltante ha preso atto delle risultanze della superiore deliberazione, recependo, pertanto, l'aggiudicazione dei lavori nei termini espressi dal medesimo atto amministrativo;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 7313 dell' 11 aprile 2025 del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sono stati trasmessi allo scrivente RUP, oltre alla suddetta Deliberazione, anche tutti gli allegati, ivi compresi i verbali di gara prot. n. 18827 del 30.12.2024;
- con successiva nota prot. n. 7485 del 15 aprile 2025 del Consorzio di Bonifica 9 Catania, a firma del RUP per la procedura di gara Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso e del Commissario Straordinario Dott. Calogero Ferrantello - acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6172 in pari data - viene rilevato che, per mero errore materiale, è stato indicato "il valore del punteggio pari al 24,516%" anziché l'effettivo ribasso d'asta pari al 23,139 %, così come da verbale di gara;

CONSIDERATO CHE:

- con Determina del Direttore generale n. 401 del 17 aprile 2025, viene conseguentemente rettificata la Determina del Direttore generale n. 248 dell' 11 marzo 2025, limitatamente all'importo di aggiudicazione dei lavori in appalto pari ad € 2.281.149,87, cui vanno aggiunti € 54.110,18 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 2.335.260,05 oltre IVA, per un totale complessivo di € 2.849.017,26, fermo restando l'aggiudicazione all'Operatore Economico Edilcap S.r.l. - P. IVA 05028450871 - con sede in Montecatini Terme (PT), Viale Verdi n. 24;
- con Determina del Direttore Generale n. 345 del 6 marzo 2025, lo scrivente RUP ha proceduto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs 36/2023, all' O.E. Ing. Alessandro Paternò Raddusa, con studio in Catania, via Ingegnere, 53, P. IVA: 02733270876 - che ha redatto il progetto esecutivo in questione - l'incarico professionale di Direttore dei Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e redattore del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto inerenti gli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001;*
- in data 22 aprile 2025 è stato stipulato, in formato digitale, tra la scrivente Stazione Appaltante, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Candore, e la ditta Edilcap S.r.l., rappresentata dall'Amministratore Unico e Legale e Rappresentante dalla Signora Carmela Russo, il contratto di affidamento lavori, trasmesso in data 18 aprile 2025, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6405 in pari data, in seguito alle verifiche del possesso dei requisiti ex art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023, per un importo contrattuale di € 2.335.260,05 oltre IVA, per un totale complessivo di € 2.849.017,26;
- in data 12 maggio 2025 è stata effettuata la consegna dei lavori all'Impresa esecutrice;

PRESO ATTO CHE:

- in corso d'opera, l'Impresa esecutrice dei lavori Edilcap S.r.l. con PEC del 27 settembre 2025, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 14396 del 29 settembre 2025, ha formulato proposta migliorativa inerente un *"Piano Strutturato per la Gestione degli Sfalci Vegetali e dei Rifiuti Eterogenei"* derivanti da interventi di manutenzione idraulica;

VISTI:

- il parere tecnico reso dall' Ing. Alessandro Paternò Raddusa n.q. di progettista e Direttore dei Lavori in appalto del 15 ottobre 2025, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 15574 del

16 ottobre 2025, espresso nei seguenti termini: *“seppure il previsto aumento dell'importo contrattuale non renderebbe legittimo il piano di riutilizzo dei rifiuti da parte dell'Impresa, la circostanza che la proposta non varia complessivamente la spesa dell'appalto nonché determina un sensibile miglioramento di tipo ambientale, rendono la proposta accoglibile, a parere dello scrivente D.L.”*;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di tale parere, con nota trasmessa a mezzo PEC prot. n. 16641 del 3 novembre 2025, il R.U.P. ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere apposita Perizia di Variante e Suppletiva che recepisca quanto contenuto nel suddetto parere della D.L.;
- il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Paterno Raddusa ha redatto in data 12 novembre 2025 una Perizia di variante relativa ai lavori in appalto riconducibili alla proposta migliorativa inerente un piano strutturato per la gestione degli sfalci vegetali e dei rifiuti eterogenei derivanti da interventi di manutenzione idraulica, promossa dall'Impresa esecutrice, e i relativi nuovi prezzi (NP.1 e NP.2), per un complessivo maggiore importo netto dei lavori pari ad € **158.018,75**;
- con PEC prot. n. 17421 del 14 novembre 2025, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al R.U.P. la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva, composta dai seguenti documenti:
 - EL.P. 01 Relazione tecnica
 - EL.P. 03 Computo metrico estimativo
 - EL.P. 04 Incidenza della manodopera
 - EL.P. 05 Quadro economico
 - EL.P. 06 Quadro comparativo
 - EL.P. 07 Schema di atto di sottomissione

VISTA:

- la nota prot. n. 7603/DG del 22 marzo 2023, con la quale il Direttore Generale ha istituito, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, la Commissione interna di Verifica tecnica della progettazione esecutiva per gli interventi di manutenzione straordinaria sul fiume Dirillo;

CONSIDERATO CHE:

- in data 14 novembre 2025 lo scrivente R.U.P. ha trasmesso la summenzionata perizia alla Commissione di Verifica tecnica per il previsto parere;

ATTESO CHE:

- nella perizia viene specificato che, relativamente alla parte di rifiuto eterogeneo non biodegradabile, l'Impresa diventa ad origine, già proprietaria del rifiuto (qualunque esso venga reperito all'interno delle aree di cantiere) e responsabile del suo corretto smaltimento, prevedendo ad origine, la cernita dei rifiuti e la sua divisione con riferimento al diverso codice EER del rifiuto rilevato, assumendosi l'impresa tutti gli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti e rendendo tracciabili sia le quantità di sfalci e materiali vegetali che vengono avviate alle aziende agricole, sia le quantità di rifiuti non biodegradabile con le modalità previste dalla normativa. Pertanto nella perizia il D.L. ha introdotto n. 2 nuovi prezzi, assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto;

- per l'esecuzione dei lavori suppletivi previsti nella perizia di variante e suppletiva, il D.L. non ha previsto un aggiornamento del cronoprogramma ed il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 365 rimane invariato;

RILEVATO CHE:

- la Commissione di Verifica tecnica, ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, attesta che la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in appalto in esame *“può ritenersi valida in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento”*;

ACCERTATO CHE:

- nella Perizia in esame il complessivo maggiore importo netto dei lavori pari ad **€ 158.018,75**, corrispondente al 6,8%, viene assorbito tramite l'utilizzo delle somme a disposizione già previste per gli oneri di accesso in discarica per materiali da scavo, sfalci e verde, rientra nell'importo finanziato di cui al D.R.S. n. 7258 del 29 dicembre 2023, come da sottostante Quadro Economico di confronto tra Progetto e Perizia:

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1		
CUP: F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C		
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO		
	Progetto	PVS
A) LAVORI		
A1) Importo lavori in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 3.022.000,00	€ 3.227.590,41
A2) di cui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 54.110,16	€ 54.110,16
A3) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 2.967.889,84	€ 3.173.480,25
A4) Ribasso d'asta del 23,14% (23,139% di A3)	€ 686.740,03	€ 734.311,60
A5) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A4+A2)	€ 2.335.259,97	€ 2.493.278,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Imprevisti	€ 302.200,00	€ 298.761,98
B2) Direzione Lavori, CSE e CRE	€ -	€ 70.302,51
B3) Redazione perizia di variante e suppletiva	€ -	€ 3.507,70
B4) Oneri previdenziale spese tecniche (4% di B2+B3)	€ -	€ 2.952,41
B5) Incentivo per competenze tecniche interne art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,8*2% di A1)	€ -	€ 51.641,45
B6) Oneri di accesso in discarica per materiali da scavo	€ 92.689,57	€ -
B7) Oneri di accesso in discarica per sfalci e verde	€ 138.436,00	€ -
B8) Somme per prove cessione materiali di scavo	€ 16.500,00	€ 16.500,00
B9) IVA su lavori al 22%	€ 664.840,00	€ 548.521,34
B1) IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	€ -	€ 16.887,78
B11 Accantonamento da ribasso d'asta (23,139% di A3)	€ 686.740,03	€ 734.311,60
C) Totale somme a disposizione	€ 1.901.405,60	€ 1.743.386,76
D) IMPORTO TOTALE (A5+C)	€ 4.236.665,57	€ 4.236.665,57

- i due nuovi prezzi unitari scaturiscono dalla proposta migliorativa dell'Impresa e risulta al netto dell'ulteriore offerta di ribasso del 4%;
- il quadro economico dei lavori in appalto è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 5 dell'allegato I7 del D. Lgs. n. 36/2023, che prevede una spesa complessiva di € 4.236.665,57, come di seguito rappresentato:

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1		
	CUP: F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C	
	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
	QUADRO ECONOMICO	
A)	LAVORI	
A1)	Importo lavori in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 3.227.590,41
A2)	di cui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 54.110,16
A3)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 3.173.480,25
A4)	Ribasso d'asta del 23,14% (23,139% di A3)	€ 734.311,60
A5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A4+A2)	€ 2.493.278,81
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Imprevisti	€ 298.761,98
B2)	Direzione Lavori, CSE e CRE	€ 70.302,51
B3)	Redazione perizia di variante e suppletiva	€ 3.507,70
B4)	Oneri previdenziale spese tecniche (4% di B2+B3)	€ 2.952,41
B5)	Incentivo per competenze tecniche interne art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,8*2% di A1)	€ 51.641,45
B6)	Oneri di accesso in discarica per materiali da scavo	€ -
B7)	Oneri di accesso in discarica per sfalci e verde	€ -
B8)	Somme per prove cessione materiali di scavo	€ 16.500,00
B9)	IVA su lavori (22% di A5)	€ 548.521,34
B10)	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	€ 16.887,78
B11)	Accantonamento da ribasso d'asta (23,139% di A3)	€ 734.311,60
C)	Totale somme a disposizione	€ 1.743.386,76
D)	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA (A5+C)	€ 4.236.665,57

RITENUTO:

- di dovere approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 12 novembre 2025, di rimodulare il summenzionato Quadro Economico ed approvare lo schema di atto di sottomissione a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva;

DETERMINA


per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 12 novembre 2025;
- di rimodulare il Quadro Economico dei lavori in appalto come di seguito specificato:

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1		
	CUP: F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C	
	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
	QUADRO ECONOMICO	
A)	LAVORI	
A1)	Importo lavori in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 3.227.590,41
A2)	di cui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 54.110,16
A3)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 3.173.480,25
A4)	Ribasso d'asta del 23,14% (23,139% di A3)	€ 734.311,60
A5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A4+A2)	€ 2.493.278,81
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Imprevisti	€ 298.761,98
B2)	Direzione Lavori, CSE e CRE	€ 70.302,51
B3)	Redazione perizia di variante e suppletiva	€ 3.507,70
B4)	Oneri previdenziale spese tecniche (4% di B2+B3)	€ 2.952,41
B5)	Incentivo per competenze tecniche interne art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,8*2% di A1)	€ 51.641,45
B6)	Oneri di accesso in discarica per materiali da scavo	€ -
B7)	Oneri di accesso in discarica per sfalci e verde	€ -
B8)	Somme per prove cessione materiali di scavo	€ 16.500,00
B9)	IVA su lavori (22% di A5)	€ 548.521,34
B10)	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	€ 16.887,78
B11)	Accantonamento da ribasso d'asta (23,139% di A3)	€ 734.311,60
C)	Totale somme a disposizione	€ 1.743.386,76
D)	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA (A5+C)	€ 4.236.665,57

- di trasmettere la presente Determina al Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR).

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Franco Greco



Proposta di Determina del Direttore Generale n. 1000 del 09/12/2025
Oggetto: *Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - Codice Caronte: SI_1_34113 - **Determina di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori in appalto.***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Servizio Meccanizzazione

Il Dirigente

Dott. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO : 10 21794

IMPEGNO : _____

SUBIMPEGNO : p.m.

ENTE SIVUZZO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dr. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della Dirigenza dell'Amministrazione Regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente Sviluppo Agricolo, procedure attuative ex art. 44, comma 4, legge regionale del 28/12/2004 n. 17.

VISTA la Delibera Commissariale n. 07 del 31 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente ratifica la determina sopra citata;

Vista e condivisa la proposta del R.U.P.;
Visto il parere di Regolarità Tecnica;
Visto il parere di Regolarità contabile;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 12 novembre 2025;
- di rimodulare il Quadro Economico dei lavori in appalto come di seguito specificato:

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1		
	CUP: F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C	
	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
	QUADRO ECONOMICO	
A)	LAVORI	
A1)	Importo lavori in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 3.227.590,41
A2)	di cui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 54.110,16
A3)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 3.173.480,25
A4)	Ribasso d'asta del 23,14% (23,139% di A3)	€ 734.311,60
A5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A4+A2)	€ 2.493.278,81
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Imprevisti	€ 298.761,98
B2)	Direzione Lavori, CSE e CRE	€ 70.302,51
B3)	Redazione perizia di variante e suppletiva	€ 3.507,70
B4)	Oneri previdenziale spese tecniche (4% di B2+B3)	€ 2.952,41
B5)	Incentivo per competenze tecniche interne art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,8*2% di A1)	€ 51.641,45
B6)	Oneri di accesso in discarica per materiali da scavo	€ -
B7)	Oneri di accesso in discarica per sfalci e verde	€ -
B8)	Somme per prove cessione materiali di scavo	€ 16.500,00
B9)	IVA su lavori (22% di A5)	€ 548.521,34
B10)	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	€ 16.887,78
B11)	Accantonamento da ribasso d'asta (23,139% di A3)	€ 734.311,60
C)	Totale somme a disposizione	€ 1.743.386,76
D)	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA (A5+C)	€ 4.236.665,57

- di trasmettere la presente Determina al Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR).

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale

Mario Candore