

ENTE SVILUPPO AGRICOLO

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 97 DEL 17/03/2026

OGGETTO: "Lavori di ristrutturazione della strada comunale esistente di collegamento tra le contrade Cuba e Mersa". CUP: J87H23005610005 – CIG: B7AE11AA53

Presa d'Atto della Perizia di Variante in corso d'opera, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

**PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO**

Premesso che:

- Con Determinazione Commissariale n. 04 dell'11/11/2024 è stato determinato di approvare l'Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell'Ente di adottare gli atti conseguenziali;
- Con nota n. 4495/DG del 20.03.2025, l'Ing. Sergio Di Liberto, del Servizio Patrimonio e Viabilità dell'Ente, è stato nominato Responsabile del Controllo -Art. 2 Provvedimento di Concessione n. 06/2025;
- Con la Deliberazione del Commissario Straordinario n.55 del 30/12/2024 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell'ESA la somma di € 200.000,00, giusto atto ID 20885 impegno fondo 250171, per i "Lavori di ristrutturazione della strada comunale esistente di collegamento tra le contrade Cuba e Mersa";
- con nota prot. 2895 del 24/02/2026, il Comune di Brolo ha chiesto all'Esa l'autorizzazione a poter redigere una Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 120, comma 3 lettera B del, D.Lgs. n. 36/2023;
- con nota prot. 3429 del 05/03/2026 il Comune di Brolo ha trasmesso la Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 03/03/2026 relativa ai "Lavori di ristrutturazione della strada comunale esistente di collegamento tra le contrade Cuba e Mersa", con cui prende **Atto** ed **Approva** la Perizia suppletiva e di variante, redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 3 del D.Lgs. 36/2023, che comporta il seguente Quadro Economico:

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) Lavori al netto del ribasso del 2%	€ 122.450,02	
Oneri non soggetti a ribasso	<u>€ 31.883,37</u>	
Importo contrattuale lavori	€ 154.333,39	€ 154.333,39
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) IVA sui Lavori 10%	€ 15.433,34	
b2) Incentivi funzioni tecniche	€ 1.094,89	
b3) Competenze tecniche per DL e CSE	€ 14.045,51	
b4) Oneri di conferimento a discarica	€ 500,00	
b5) CNPAIA e IVA su b8)	€ 665,28	
b6) Oneri per il collaudo Statico	€ 14.045,51	
b7) CNPAIA e IVA su b6)	€ 3.775,43	
b8) Oneri per il collaudo Statico	€ 2.475,00	
Economie da ribasso d'asta	<u>€ 320,00</u>	
Sommano	€ 43.293,45	<u>€ 43.293,45</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 197.626,84

Preso atto:


- degli elaborati progettuali e degli atti amministrativi prodotti;
- che l'importo complessivo dei lavori rientra all'interno di quanto autorizzato e che non richiede ulteriore impegno di spesa;

PROPONE

- di prendere atto della delibera di Giunta del Comune di Brolo prot. 3429 del 05/03/2026, che **Approva** in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 3 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di Variante e Suppletiva relativa ai "Lavori di ristrutturazione della strada comunale esistente di collegamento tra le contrade Cuba e Mersa". CUP: J87H23005610005 – CIG: B7AE11AA53 nel Comune di Brolo (ME);

Il Responsabile del Controllo

(Ing. Sergio Di Liberto)



OGGETTO: "Lavori di ristrutturazione della strada comunale esistente di collegamento tra le contrade Cuba e Mersa". CUP: J87H23005610005 – CIG: B7AE11AA53;


Presa d'Atto della Perizia di Variante in corso d'opera, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale

Mario Candore



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ POSITIVO

ATTO : 15 22044

IMPEGNO : _____


SUB IMPEGNO : _____

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

- ☐ NEGATIVO

Il Responsabile dell'Area
Servizi Economici e Finanziari

Dott. Giuseppe Muscarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 5;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore – Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31/03/2025 fino al 30/03/2027;

VISTO il parere di Regularità Tecnica;

VISTO il parere di Regularità contabile;

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Controllo e della Verifica;

RITENUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della delibera di Giunta del Comune di Brolo prot. 3429 del 05/03/2026, che **Approva** in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 120 lettera b) comma 3 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di Variante e Suppletiva relativa ai "Lavori di ristrutturazione della strada comunale esistente di collegamento tra le contrade Cuba e Mersa". CUP: J87H23005610005 – CIG: B7AE11AA53 nel Comune di Brolo (ME);

La presente Determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
(Mario Candore)

