



DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 111 DEL 20/03/2026

Oggetto: Comune di San Piero Patti - Avviso pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino -miglioramento di infrastrutture viarie extraurbane. "Ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c.de Verdù e Tesoriero nel Comune di San Pietro Patti" – CUP G15F24000440002.

Importo complessivo €. 206.700,00.

- **Provvedimento di concessione n. 18/2025. Approvazione nuovo quadro economico derivante da perizia di variante e suppletiva.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, c. 1 della L.R. 16 Gennaio 2024, ha previsto che *"al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali, da realizzare previo avviso pubblico, il Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato a trasferire all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) la somma di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (missione 16, programma 1)"*.
- con D.R.S. n. 6001 del 12/08/2024 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento 6 – "indirizzo strategico, vigilanza e controllo Enti – Reti irrigue", è stata impegnata, per l'anno 2024, in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo (ESA), la somma di € 5.000.000,00 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo di spesa 143349 *"Trasferimenti in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali"*;
- con Determinazione del Commissario straordinario dell'ESA n. 04 del 11/11/2024 è stato approvato l'Avviso Pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane e contestualmente è stato dato mandato al Direttore Generale dell'Ente di adottare gli atti conseguenziali;

- con la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ESA n. 08 del 07/2/2025 è stata impegnata al Cap. 262 del bilancio dell'ESA la somma di € 206.700,00 giusto atto ID 20884 impegno fondo 250169, per i lavori di "Ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c.de Verdù e Tesoriero nel Comune di San Piero Patti";
- con nota prot. n.4528 /DG del 21.03.2025, il sottoscritto dott. G.R.D'Asaro in servizio presso la Direzione generale dell'Ente Sviluppo Agricolo, è stato nominato Responsabile del Controllo, ai sensi dell'art. 2 del Provvedimento di Concessione n. 18/2025;
- con nota acquisita al prot. dell'Esa al n. 3472 in data 03/03/2026, il Comune di San Piero Patti (ME) ha trasmesso Perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 120 del c.1, lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023, regolarmente validata e verificata dal RUP, come da verbale redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 in data 24/02/2026;
- che nella citata nota prot. n. 3472 del 03/03/2026, il Comune ha altresì richiesto una proroga di almeno 60 giorni sui termini pattuiti in sede di convenzione;

CONSIDERATO:

- che il nuovo quadro economico, pur determinando l'incremento del fabbisogno economico per la definizione dei lavori, non comporta nuovi oneri a carico del finanziamento inizialmente autorizzato;
- che l'eventuale mancata approvazione del nuovo quadro economico derivante dalla Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di San Piero Patti (ME), determinerebbe l'impossibilità di far fronte a problematiche di natura tecnica non diversamente superabili, nonché l'insorgere di contenzioso legale e danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTE/ :

- il Provvedimento di concessione n. 18/2025, con il quale è stata assentita al Comune di San Piero Patti (ME), la concessione del finanziamento del Progetto in epigrafe indicato;
- vista la Delibera del Commissario Straordinario dell'ESA n. 46 del 29/11/2024, con la quale è stata ratificata la propria Determina n. 04 dell'11/11/2024;
- la Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di San Piero Patti ai sensi dell'art. 120 del c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023;
- la nota del Comune di Sa Piero Patti prot. 3251 del 03/03/2026 acquisita al prot. dell'Esa al n. 3472 in data 03/03/2026
- le previsioni del D.Lgs. n° 36/2026 e s.m.i;

PRESO ATTO :

- del quadro economico riportato in Perizia suppletiva e di variante, che qui si riporta integralmente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE	
SOMMANO I LAVORI	157.178,73 €
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	586,26 € (0,372% sui lavori)
Costo netto manodopera incluso nei lavori	12.076,92 €
<i>a detrarre non soggetti a ribasso</i>	586,26 €
<i>Importo dei lavori a base d'asta ribassati</i>	<i>ribasso d'asta 18,18% :</i>
	128.123,96 €
Totale Affidamento	128.710,22 €
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
IVA sui Lavori 22%	28.316,25 €
Oneri di Conferimento a discarica	500,00 €
Competenze tecniche esterne per l'esecuzione dei Lavori	9.456,56 €
Cassa e IVA sulle Competenze Tecniche Esterne	472,83 €
Contributo ANAC	35,00 €
Incentivi Professionisti interni	2.011,89 €
Imprevisti in arrotondamento <5%	- €
Somme per affidamento Lavori e pubblicità	- €
	40.792,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	40.792,52 €
TOTALE IMPORTO DI PERIZIA	169.502,74 €
Quota 1,50% per attività di Competenza ESA	2.357,68 €
	<i>economie di gara: (rib. d'asta e iva lavori)</i>
	34.839,58 €
IMPORTO COMPLESSIVO	206.700,00 €

RITENUTO :


- pertanto di dover approvare il nuovo quadro economico prodotto dal Comune di San Piero Patti nella Perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 120 del c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023;

PROPONE

- di autorizzare il nuovo quadro economico previsto nella Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di San Piero Patti (ME) ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023, giusto verbale di verifica e validazione redatto dal RUP in data 24/02/2026;
- di autorizzare la proroga della durata dei lavori di 60 giorni sui termini pattuiti.

Il Responsabile del procedimento

(dott. G.Roberto D'Asaro)



OGGETTO : Comune di San Piero Patti - Avviso pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino -miglioramento di infrastrutture viarie extraurbane. "Ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c.de Verdù e Tesoriero nel Comune di San Pietro Patti" – **CUP G15F24000440002**.


– **Approvazione nuovo quadro economico derivante da perizia di variante e suppletiva.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Direttore Generale

Mario Candore



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ POSITIVO

ATTO : 1522049

IMPEGNO : pu

SUB IMPEGNO :

ENTE SVILUPPO AGRICOLA
UFFICIO BILANCIO

- ☐ NEGATIVO

Il Responsabile dell'Area
Servizi Economici e Finanziari

Dott. Giuseppe Mustarella



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 5;
VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo per anni due, con decorrenza 31/03/2025 fino al 30/03/2027;
VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata.
VISTA la nota prot. n. 2527 del 13/01/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, avente ad oggetto "Autorizzazione gestione provvisoria fino al 30 aprile 2026";
VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
VISTO il parere di Regolarità contabile;
VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;
RITENUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di autorizzare il nuovo quadro economico previsto nella Perizia suppletiva e di variante redatta dal Comune di San Piero Patti (ME) ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n° 36/2023, giusto verbale di verifica e validazione redatto dal RUP in data 24/02/2026;
- di autorizzare la proroga della durata dei lavori di 60 giorni sui termini pattuiti.

La presente Determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale
(Mario Candore)