



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PROGRAMMA DI AZIONE E
COESIONE



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE**

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 330 del 26/05/26

Oggetto: *Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - Codice Caronte: SI_1_34113.*

Determina di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 per i lavori in appalto.-

**PROPOSTA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

PREMESSO CHE:

- il sottoscritto dirigente è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, con prot. n. 3594/DG del 2 maggio 2023 del Direttore Generale dell'ESA, per gli *"Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del Fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG)."* P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*);
- con D.R.S. n. 7258 del 29 dicembre 2023, è stata approvata la convenzione, allegata al suddetto decreto, tra il Dipartimento Regionale Agricoltura (CdR) e l'ESA (soggetto direttamente designato quale beneficiario) per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG) in territorio del Comune di Acate (RG)"*, CUP F38E23000140001;
- in data 16 gennaio 2024 lo scrivente R.U.P., ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, ha validato – in linea tecnica - il progetto esecutivo inerente gli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del*

Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)" CUP: F38E23000140001 - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;

- con Determina del Direttore Generale n. 3 del 17 gennaio 2024, il R.U.P. ha approvato - in linea amministrativa - il progetto esecutivo riguardante gli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)"* CUP: F38E23000140001 - Importo complessivo del progetto: € 6.000.000,00;
- con D.R.S. n. 309 dell'1 febbraio 2024, viene disposta la liquidazione ed il pagamento, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'E.S.A., della somma complessiva pari ad € 3.000.000,00 a valere sull'impegno di cui al DRS n. 7258 del 29/12/2023, quale anticipazione del 50% per l'attuazione degli interventi di riefficientamento idraulico del fiume Dirillo da attuarsi con il progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza dell'areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG)"*, CUP F38E23000140001;
- con Determina del Direttore Generale n. 345 del 6 marzo 2025, lo scrivente RUP ha proceduto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs 36/2023, all' O.E. Ing. Alessandro Paternò Raddusa, con studio in Catania, via Ingegnere, 53, P. IVA: 02733270876 - che ha redatto il progetto esecutivo in questione - l'incarico professionale di Direttore dei Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e redattore del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto inerenti gli *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001*;
- in data 12 maggio 2025 è stata effettuata la consegna dei lavori all'Impresa esecutrice;
- con determina del Direttore Generale n. 1000/DG del 9 dicembre 2025 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta dal Direttore dei Lavori in data 12 novembre 2025;

VISTI:

- la nota prot. n. 1189 del 27 gennaio 2026 a firma dello scrivente RUP e del Direttore Generale dell'Ente, con la quale, nel riferire dell'avanzato stato dei lavori in appalto da parte dell'impresa Edilcap Srl, chiede al R.I.O. del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura:
 - di proseguire i lavori di manutenzione straordinaria anche nella parte a monte del fiume Dirillo non oggetto di finanziamento, per una lunghezza sino alla diga Dirillo o Ragoletto di Km 7,5 circa, previo rinvenimento delle somme e fermo restando gli incarichi di RUP e D.L. in atto posseduti;
 - l'autorizzazione all'utilizzo della somma di € 734.311,60 derivante dal ribasso d'asta del 23,139% ottenuto in fase di gara, al fine di consentire allo scrivente RUP di autorizzare il D.L. alla redazione della PVS per il completamento della pulizia dell'asta fluviale sino alla diga Dirillo o Ragoletto;
- la nota prot. n. 2277 dell'11 febbraio 2026, a firma del RUP e del Direttore Generale dell'Ente, con la quale, a parziale modifica ed integrazione della nota E.S.A. prot. n. 1189 del 27 gennaio 2026, chiede l'autorizzazione ad utilizzare gli imprevisti e le somme del ribasso d'asta ottenuto in fase di gara per l'esecuzione di una perizia di variante in corso d'opera, tenuto conto che i danni provocati dal ciclone "Harry" – che ha interessato il territorio della Regione

Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 - sono certamente prefigurabili come eventi “naturali straordinari ed imprevedibili” da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c, del D. Lgs n. 36/2023;

- la nota prot. n. 35939 del 25 febbraio 2026 del Servizio 6 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 3033 in pari data, con cui, con riferimento alla richiesta di autorizzazione alla predisposizione di una perizia di variante e suppletiva relativa agli *“Interventi di Manutenzione straordinaria per il ripristino dell’efficienza idraulica dell’areale del Fiume Dirillo in Territorio del Comune di Acate (RG)”*, avanzata dall’ Ente con note prot. n. 1189 del 27/01/2026 e n. 2277 del 11/02/2026, le cui motivazioni derivano dalla necessità di eseguire ulteriori lavori finalizzati alla riduzione del rischio idraulico causato dai recenti eventi meteorologici estremi, premesso che:
 - *gli eventi meteo che hanno interessato il territorio Siciliano nei giorni 19-20 e 21/01/2026 sono prefigurabili come eventi naturali straordinari e imprevedibili, previsti dall’art. 120 comma 1, lett. c.2, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;*
 - *la variante per la quale si chiede autorizzazione si prefigura come non sostanziale, consentita dall’art. 120, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;*

autorizza la predisposizione di una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c.2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante utilizzo prioritariamente degli imprevisti e successivamente delle economie da ribasso, nei limiti consentiti dall’art. 120 comma 2;

- la nota prot. n. 3183 del 27 febbraio 2026 firma dello scrivente RUP e del Direttore Generale dell’Ente - indirizzata al Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 1, Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali e al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - con la quale, nel rappresentare le motivazioni derivanti dalla necessità di eseguire ulteriori lavori finalizzati alla riduzione del rischio idraulico causato dai recenti eventi meteorologici estremi da parte della scrivente Amministrazione, considerato che gli interventi di manutenzione straordinaria che si intendono eseguire sono conformi a quelli oggetto di autorizzazione, giusto D.D.G. n. 6 dell’ 8 gennaio 2023, questo Ente ritiene che il nulla osta rilasciato nei superiori termini possa essere esteso anche ai lavori sul tratto iniziale di Km 6,5 del fiume Dirillo, salvo diverso avviso di Codesto Dipartimento regionale dell’Ambiente;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 4907 del 27 marzo 2026, lo scrivente RUP - preso atto che, alla data della predetta nota, non risultano pervenute prescrizioni e/o comunicazioni di sorta da parte degli Enti coinvolti dalla suddetta nota prot. n. 3183 del 27 febbraio 2026 – ha autorizzato l’Ing. Alessandro Paternò Raddusa, n.q. di progettista e Direttore dei Lavori per la fase di appalto, a redigere apposita Perizia di Variante e Suppletiva per l’esecuzione dei lavori relativi agli *“Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’efficienza idraulica dell’areale del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG) - P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)”*, dalla sezione n. 18, sino alla diga Dirillo o Ragoletto, per una lunghezza stimata in Km 7,5, con le risorse indicate nella nota prot. n. 35939 del 25 febbraio 2026 del Dipartimento regionale dell’Agricoltura;

RILEVATO CHE:

- in data 28 aprile 2026 il D.L. Ing. Alessandro Paternò Raddusa ha presentato al R.U.P. la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 relativa ai lavori di cui all'oggetto, composta dei seguenti elaborati:
 - PVS.EL. 01 Relazione tecnica
 - PVS.EL. 02.7 Planimetria delle aree di intervento con indicazioni delle sezioni
 - PVS.EL. 02.8 Planimetria delle aree di intervento con indicazioni delle sezioni
 - PVS.EL. 02.9 Planimetria delle aree di intervento con indicazioni delle sezioni
 - PVS.EL. 02.10 Planimetria delle aree di intervento con indicazioni delle sezioni
 - PVS.EL. 02.11 Planimetria delle aree di intervento con indicazioni delle sezioni
 - PVS.EL. 02.12 Planimetria delle aree di intervento con indicazioni delle sezioni
 - PVS.EL. 02.13 Planimetria delle aree di intervento con indicazioni delle sezioni
 - PVS.EL. 03 Libretto delle sezioni
 - PVS.EL. 04 Profilo longitudinale
 - PVS.EL. 05 Computo metrico estimativo
 - PVS.EL. 06 Incidenza della manodopera
 - PVS.EL. 07 Quadro economico
 - PVS.EL. 08 Quadro comparativo
 - PVS.EL. 09 Documentazione fotografica
 - PVS.EL. 10 Schema di atto aggiuntivo al contratto
 - PVS.GEN. 04 Planimetria di inquadramento delle aree di intervento

CONSIDERATO:

- che le motivazioni riguardo la redazione della suddetta PVS n. 2 derivano dalla necessità di eseguire ulteriori lavori finalizzati alla riduzione del rischio idraulico causato dai recenti eventi meteorologici estremi che hanno interessato il territorio delle Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026;
- che le piogge intense hanno causato un considerevole aumento della portata del predetto fiume, anche nel tratto non oggetto di finanziamento, con conseguente deposito di sedimenti da sovralluvionamento, favorito anche dalla massiccia presenza di vegetazione spondale; di conseguenza, si è rilevato che l'ingrossamento del fiume Dirillo, nelle sezioni non pulite, ha provocato, in alcuni tratti, esondazione con fango e detriti, riversatisi nelle circostanti aree agricole;
- pertanto, che le predette cause sono prefigurabili come eventi naturali straordinari e imprevedibili, previsti dall'art. 120, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente perizia di variante e suppletiva si prefigura come non sostanziale, consentita dall'art. 120, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, in quanto si procede ad un mero incremento delle quantità delle lavorazioni previste all'interno del contratto originario e della PVS n. 1, nei limiti dell'art. 120, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- è previsto di procedere con l'incremento delle suddette lavorazioni andando ad intervenire su una porzione più estesa del tratto di fiume ovvero a monte della sezione 18 e fino alla diga Ragoletto, per una distanza di circa 9,5 km (anziché di 7,5 Km);

PRECISATO CHE:

- nel tratto aggiuntivo oggetto degli interventi proposti in perizia è stato previsto di mantenere inalterata la tipologia di interventi già oggetto di verifica e validazione da parte della Stazione Appaltante, nonché nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri già resi dagli Enti coinvolti;
- ai fini della realizzabilità della presente variante, le opere da eseguire non necessitano, quindi, l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri;

CONSIDERATO CHE:

- l'operazione della presente variante di progetto comporta un complessivo maggiore importo netto dei lavori, calcolato rispetto al contratto principale, pari ad € 957.382,98, corrispondente al 41,00%;
- tale maggiore importo viene assorbito tramite l'utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico di progetto per "imprevisti" nonché l'utilizzo del "ribasso d'asta", come da seguente quadro economico di confronto:

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1			
	CUP: F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C		
	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO		
		Progetto	PVS n. 2
A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 3.022.000,00	€ 4.273.796,01
A2)	di cui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 54.110,16	€ 33.539,34
A3)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 2.967.889,84	€ 4.240.256,67
A4)	Ribasso d'asta del 23,139% (23,139% di A3)	€ 686.740,03	€ 981.152,99
A5)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A4+A2)	€ 2.335.259,97	€ 3.292.643,02
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Imprevisti	€ 302.200,00	€ -
B2)	Direzione Lavori, CSE e CRE	€ -	€ 88.195,62
B3a)	Redazione perizia di variante e suppletiva n. 1	€ -	€ 3.507,70
B3b)	Redazione perizia di variante e suppletiva n. 2	€ -	€ 11.749,02
B4)	Oneri previdenziale spese tecniche (4% di B2+B3a+B3b)	€ -	€ 4.138,09
B5)	Incentivo per competenze tecniche interne art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,8*2% di A1)	€ -	€ 68.380,74
B6)	Oneri di accesso in discarica per materiali da scavo	€ 92.689,57	€ 20.000,00
B7)	Oneri di accesso in discarica per sfalci e verde	€ 138.436,00	€ -
B8)	Somme per prove cessione materiali di scavo	€ 16.500,00	€ -
B9)	IVA su lavori al 22%	€ 664.840,00	€ 724.381,46
B10)	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3a+B3b+B4)	€ -	€ 23.669,90
B11)	Accantonamento da ribasso d'asta (23,139% di A3)	€ 686.740,03	€ -
C)	Totale somme a disposizione	€ 1.901.405,60	€ 944.022,53
D)	IMPORTO TOTALE (A5+C)	€ 4.236.665,57	€ 4.236.665,55

PRESO ATTO CHE:

- non è stato necessario introdurre ulteriori opere rispetto a quelli già previsti nel progetto originario e quelli sottoscritti e accettati in sede di redazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1;
- l'esecuzione dei lavori aggiuntivi previsti nella presente Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, è previsto un incremento contrattuale di giorni 120 (centoventi);
- pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, stabilito originariamente dal contratto principale in giorni 365 (trecentosessantacinque), con ultimazione prevista per il 12 maggio 2026, resta fissato per la data del 9 settembre 2026;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 120, rubricato "*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*", il quale prevede:
 - ✓ al comma 1, lett. c): "*per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante*";
 - ✓ al comma 2: "*nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale*";
 - ✓ al comma 5: "*sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali*";
- l'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 5, rubricato "*Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*", ai commi:
 - ✓ 1: "*il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi*";

DATO ATTO CHE:

- la necessità di modifica del contratto è determinata dai lavori migliorativi ed aggiuntivi in aderenza alle direttive impartite dallo scrivente RUP, dalla Stazione Appaltante e dal R.I.O. presso il Dipartimento regionale dell'Agricoltura;
- sono rispettate le condizioni previste dal combinato disposto del citato dettato normativo, ovvero l'aumento dell'importo dell'appalto è contenuto nel 50% del valore del contratto di appalto, non viene alterata la natura generale del contratto e la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice;
- è stato verificato il permanere del possesso dei requisiti speciali nonché di ordine generale in capo all'operatore economico Edilcap Srl;

VISTA:

- la nota firmata digitalmente in data 19 maggio 2026, con la quale l'Ing. Giovanni Pennavaria e il Dott. Agr. Antonio Bufalino, n.q. di verificatori della documentazione relativa al progetto di cui in epigrafe, in base alle verifiche effettuate in contraddittorio con il progettista incaricato Ing. Alessandro Paterno Raddusa, attestano "*ai sensi dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 che*

la perizia di Variante e Suppletiva n. 2 dei Lavori in appalto in esame può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento";

PRESO ATTO:

- che con nota prot. n. 8236 del 20 maggio 2026 lo scrivente R.U.P. procedeva alla validazione, dal punto di vista tecnico, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 in corso d'opera proposta con PEC del 28 aprile 2026 dal D.L. Ing. Alessandro Paternò Raddusa, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), art. 120, comma 5, e dell'Allegato II.14, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO:

- di dovere approvare, nei termini suesposti, la perizia di variante e suppletiva n. 2;


DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare, dal punto di vista amministrativo, la perizia di variante e suppletiva n. 2 redatta, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), art. 120, comma 5, e dell'Allegato II.14, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, dal Direttore dei Lavori, e validata, con nota prot. n. 8236 del 20 maggio 2026, dal Responsabile Unico del Progetto;
- di approvare il contratto aggiuntivo a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva n. 2;
- di trasmettere la presente Determina al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (CdR).

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Franco Greco

franco greco
20.05.2026
16:17:40
GMT+02:00




Oggetto: *Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Dirillo in territorio del Comune di Acate (RG). P.O.C. 2014/2020. Asse 2. Azione: 2.2.1 (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) - CUP F38E23000140001 - CIG: B495B3BE1C - Codice Caronte: SI_1_34113 - Determina di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 per i lavori in appalto.--*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Servizio Meccanizzazione
Il Dirigente
Dott. Franco Greco



franco greco
20.05.2026
16:17:40
GMT+02:00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO : 10 22247
IMPEGNO : P.4.
SUBIMPEGNO : _____

ENTE SVILUPPO AGRICOLA
UFFICIO BILANCIO

☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Muscarella

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dr. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della Dirigenza dell'Amministrazione Regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente Sviluppo Agricolo, procedure attuative ex art. 44, comma 4, legge regionale del 28/12/2004 n. 17.

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata.

Vista e condivisa la proposta del R.U.P.;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare, dal punto di vista amministrativo, la perizia di variante e suppletiva n. 2 redatta, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), art. 120, comma 5, e dell'Allegato II.14, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, dal Direttore dei Lavori, e validata, con nota prot. n. 8236 del 20 maggio 2026, dal Responsabile Unico del Progetto;
- di approvare il contratto aggiuntivo a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva n. 2;
- di trasmettere la presente Determina al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (CdR).

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale
Mario Candore